安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变220kVGIS进线汇控柜（ET1）	ET1-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	110	√	√																						
	ET1-121B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	110	√	√																						
	ET1-122A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变保护B柜（公用二次设备室28P）	109	√	√																						
	ET1-122B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变保护B柜（公用二次设备室28P）	109	√	√																						
	ET1-123A	ZR-KVVP2/22-5X2.5	2	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	109	√	√																						
	ET1-123B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	109	√	√																						
	ET1-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变220kV主进间隔汇控柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	104	√	√																						
	ET1-124B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	1#主变220kV主进间隔汇控柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	104	√	√																						
	ET1-125A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变220kV主进间隔汇控柜	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	61																								
	ET1-125B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	1#主变220kV主进间隔汇控柜	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	61																								
	ET1-126A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变220kV主进间隔汇控柜	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	62																								
	ET1-126B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	1#主变220kV主进间隔汇控柜	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	62																								
	ET1-127A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	108	√	√																						
	ET1-127B	ZR-KVVP2/22-14X2.5	1	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	108	√	√																						
	ET1-127C	ZR-KVVP2/22-19X2.5	5	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	108	√	√																						
	ET1-127D	ZR-KVVP2/22-19X2.5	5	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	108	√	√																						
	ET1-127E	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	108	√	√																						
	ET1-127F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	108	√	√																						
	ET1-128	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变220kV主进间隔汇控柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	104	√	√																						
	ET1-129	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变10kV分支1开关柜	147	√	√																						
	ET1-130	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变220kV主进间隔汇控柜	#1主变10kV分支2开关柜	143	√	√																						

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/14
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变保护A柜（ET1）	ET1-124C	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	22																									
	ET1-124D	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	22																									
	ET1-130A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	18																									
	ET1-130B	ZR-KVVP2/22-4X4	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	18																									
	ET1-130C	ZR-KVVP2/22-10X2.5	3	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	18																									
	ET1-130D	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	18																									
	ET1-130E	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	18																									
	ET1-131A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																									
	ET1-131B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																									
	ET1-131C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																									
	ET1-131D	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																									
	ET1-131E	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																									
	ET1-132A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	220kV母联1保护测控柜(二次设备室6P)	89	√	√																							
	ET1-133A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	220kV分段保护测控柜(二次设备室8P)	88	√	√																							
	ET1-137A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	87	√	√																							
	ET1-137B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	87	√	√																							
	ET1-141	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	10kV分段柜（Ⅰ/Ⅳ）	71																									
	ET1-142	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	10kV分段柜（Ⅱ/Ⅲ）	71																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/15
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变保护A柜（ET1）	ET1-151A	ZR-KVVP2/22-7X4（630I）	3	1#主变保护A柜（公用二次设备室27P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	83	√	√																						
	ET1-151B	ZR-KVVP2/22-4X2.5（L630）	2	1#主变保护A柜（公用二次设备室27P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	83	√	√																						
	ET1-151C	ZR-KVVP2/22-7X4（650I）	3	1#主变保护A柜（公用二次设备室27P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	83	√	√																						
	ET1-151D	ZR-KVVP2/22-4X2.5（L650）	2	1#主变保护A柜（公用二次设备室27P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	83	√	√																						

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/16
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变保护B柜（ET1）	ET1-124E	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	21																								
	ET1-132B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	220kV母联1保护测控柜(二次设备室6P)	89	√	√																						
	ET1-133B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	220kV分段保护测控柜(二次设备室8P)	87	√	√																						
	ET1-136A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																								
	ET1-136B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																								
	ET1-136C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																								
	ET1-136D	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																								
	ET1-136E	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	17																								
	ET1-138A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	86	√	√																						
	ET1-138B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	86	√	√																						
	ET1-138C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	86	√	√																						
	ET1-140	ZR-KVVP2/22-10X2.5	3	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	ET1-143	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	10kV分段柜（Ⅰ/Ⅳ）	72																								
	ET1-144	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	10kV分段柜（Ⅱ/Ⅲ）	71																								
	ET1-149	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变保护B柜（公用二次设备室28P）	主变计量柜（公用二次设备室35P）	21																								
	ET1-152A	ZR-KVVP2/22-7X4（630II）	3	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	82	√	√																						
	ET1-152B	ZR-KVVP2/22-4X2.5（L630）	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	82	√	√																						
	ET1-152C	ZR-KVVP2/22-7X4（650II）	3	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	82	√	√																						
	ET1-152D	ZR-KVVP2/22-4X2.5（L650）	2	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	82	√	√																						
	ET1-152E	ZR-KVVP2/22-7X4（630J）	3	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	82	√	√																						
	ET1-152F	ZR-KVVP2/22-7X4（650J）	3	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	82	√	√																						

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/17
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变保护C柜（ET1）	ET1-124F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	21																								
	ET1-136	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	86	√	√																						
	ET1-139	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	85	√	√																						
	ET1-145	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	10kV分段柜（Ⅰ/Ⅳ）	73																								
	ET1-146	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	10kV分段柜（Ⅱ/Ⅲ）	72																								
	ET1-156A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	ET1-156B	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	ET1-156C	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	ET1-156D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	ET1-156E	ZR-KVVP2/22-10X2.5	4	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	ET1-156F	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	ET1-156G	ZR-KVVP2/22-10X2.5	4	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	ET1-156H	ZR-KVVP2/22-14X2.5	4	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	17																								
	1B-PMU-01	ZR-KVVP2/22-7X4	3	相量测量主机柜（17P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	84	√	√																						
	1B-PMU-02	ZR-KVVP2/22-7X4	3	相量测量主机柜（17P）	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	84	√	√																						

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/18
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变本体（T1）	T1-121	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变压器端子箱	1#主变保护A柜（公用二次设备室27P）	61			√																					
	T1-122	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变压器端子箱	1#主变保护B柜（公用二次设备室28P）	60			√																					
	T1-123	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变压器本体端子箱	1#主变保护C柜（公用二次设备室29P）	63			√																	10				
	T1-127A	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	#1主变压器端子箱	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	57			√																					
	T1-127B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	#1主变压器端子箱	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	57			√																					
	T1-127C	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	#1主变压器本体端子箱	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	62			√																		10			
	T1-127D	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	1#主变压器有载开关机构箱	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	55			√																		10			
	T1-188A	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	#1主变压器端子箱	4GD机构箱	31																					7			
	T1-188B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	#1主变压器端子箱	4GD机构箱	31																				7				
	T1-188C	ZR-KVVP2/22-4X4	0	#1主变压器端子箱	4GD机构箱	31																				7				
	T1-188D	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变压器端子箱	4GD机构箱	31																				7				
	T1-188E	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变压器端子箱	4GD机构箱	31																				7				
	T1-189	ZR-KVVP2/22-4X4	2	#1主变压器端子箱	1#主变压器油色谱在线检测柜	26																								
	T1-190A	ZR-KVVP2/22-4X4	2	#1主变压器端子箱	#1主变压器本体端子箱	24																				10				
	T1-190B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1主变压器端子箱	1#主变压器有载开关机构箱	31																				10				
	T1-191A	ZR-KVVP2/22-7X4	1	#1主变压器端子箱	#1主变压器本体端子箱	24																				10				
	T1-191B	ZR-KVVP2/22-7X4	1	#1主变压器端子箱	#1主变压器本体端子箱	24																				10				
	T1-191C	ZR-KVVP2/22-7X4	2	#1主变压器端子箱	#1主变压器本体端子箱	24																				10				
	T1-191D	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变压器端子箱	#1主变压器本体端子箱	24																				10				
	T1-191E	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1主变压器端子箱	#1主变压器本体端子箱	24																				10				
	T1-191F	ZR-KVVP2/22-4X4	0	#1主变压器端子箱	#1主变压器本体端子箱	24																				10				

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/19
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变10kV分支1开关柜（ST11）	ST11-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支1开关柜	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	62																									
	ST11-122A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支1开关柜	#1主变保护B柜（公用二次设备室28P）	63																									
	ST11-123A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	1#主变10kV分支1开关柜	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	64																									
	ST11-123B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	1#主变10kV分支1开关柜	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	64																									
	ST11-123C	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	1#主变10kV分支1开关柜	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	64																									
	ST11-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支1开关柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	68																									
	ST11-124B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	1#主变10kV分支1开关柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	68																									
	ST11-127A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支1开关柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	65																									
	ST11-127B	ZR-KVVP2/22-19X2.5	5	1#主变10kV分支1开关柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	65																									
	ST11-128A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支1开关柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	68																									
	ST11-128B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支1开关柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	68																									
	ST11-131	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	1#主变10kV分支1开关柜	Ⅰ段PT柜	20																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/20
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变10kV分支2开关柜（ST12）	ST12-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支2开关柜	#1主变保护A柜（公用二次设备室27P）	59																									
	ST12-122A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支2开关柜	#1主变保护B柜（公用二次设备室28P）	60																									
	ST12-123A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	1#主变10kV分支2开关柜	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	61																									
	ST12-123B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	1#主变10kV分支2开关柜	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	61																									
	ST12-123C	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	1#主变10kV分支2开关柜	#1主变保护C柜（公用二次设备室29P）	61																									
	ST12-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支2开关柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	65																									
	ST12-124B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	1#主变10kV分支2开关柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	65																									
	ST12-127A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支2开关柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	62																									
	ST12-127B	ZR-KVVP2/22-19X2.5	5	1#主变10kV分支2开关柜	#1主变测控柜（公用二次设备室30P）	62																									
	ST12-128A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支2开关柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	65																									
	ST12-128B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	1#主变10kV分支2开关柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	65																									
	ST12-131	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	1#主变10kV分支2开关柜	II段PT柜	20																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/21
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
2#主变220kVGIS进线汇控柜（ET2）	ET2-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	137	√	√																						
	ET2-121B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	137	√	√																						
	ET2-122A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	137	√	√																						
	ET2-122B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	137	√	√																						
	ET2-123A	ZR-KVVP2/22-5X2.5	2	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	136	√	√																						
	ET2-123B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	136	√	√																						
	ET2-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变220kV主进间隔汇控柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	133	√	√																						
	ET2-124B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	2#主变220kV主进间隔汇控柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	133	√	√																						
	ET2-125A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变220kV主进间隔汇控柜	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	90																								
	ET2-125B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	2#主变220kV主进间隔汇控柜	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	90																								
	ET2-126A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变220kV主进间隔汇控柜	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	92																								
	ET2-126B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	2#主变220kV主进间隔汇控柜	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	92																								
	ET2-127A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	134	√	√																						
	ET2-127B	ZR-KVVP2/22-14X2.5	1	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	134	√	√																						
	ET2-127C	ZR-KVVP2/22-19X2.5	5	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	134	√	√																						
	ET2-127D	ZR-KVVP2/22-19X2.5	5	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	134	√	√																						
	ET2-127E	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	134	√	√																						
	ET2-127F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	134	√	√																						
	ET2-128	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变220kV主进间隔汇控柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	133	√	√																						
	ET2-129	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变10kV分支1开关柜	188	√	√																						
	ET2-130	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变220kV主进间隔汇控柜	2#主变10kV分支2开关柜	197	√	√																						

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/22
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
2#主变保护A柜（ET2）	ET2-124C	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	19																									
	ET2-124D	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	19																									
	ET2-130A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变测控柜（公用二次设备室34P）	18																									
	ET2-130B	ZR-KVVP2/22-4X4	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变测控柜（公用二次设备室34P）	18																									
	ET2-130C	ZR-KVVP2/22-10X2.5	3	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变测控柜（公用二次设备室34P）	18																									
	ET2-130D	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变测控柜（公用二次设备室34P）	18																									
	ET2-130E	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变测控柜（公用二次设备室34P）	18																									
	ET2-131A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	18																									
	ET2-131B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	18																									
	ET2-131C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	18																									
	ET2-131D	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	18																									
	ET2-131E	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	18																									
	ET2-132A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	220kV母联1保护测控柜(二次设备室6P)	86	√	√																							
	ET2-133A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	220kV分段保护测控柜(二次设备室8P)	85	√	√																							
	ET2-137A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	84	√	√																							
	ET2-137B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	84	√	√																							
	ET2-141	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	10kV分段柜（Ⅱ/Ⅲ）	79																									
	ET2-142	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2主变保护A柜（公用二次设备室31P）	10kV分段柜（Ⅰ/Ⅳ）	79																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/23
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
2#主变保护A柜（ET2）	ET2-151A	ZR-KVVP2/22-7X4（630I）	3	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	79	√	√																						
	ET2-151B	ZR-KVVP2/22-4X2.5（L630）	2	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	79	√	√																						
	ET2-151C	ZR-KVVP2/22-7X4（650I）	3	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	79	√	√																						
	ET2-151D	ZR-KVVP2/22-4X2.5（L650）	2	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	79	√	√																						

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/24
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
2#主变保护B柜（ET2）	ET2-124E	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	18																								
	ET2-132B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	220kV母联1保护测控柜(二次设备室6P)	86	√	√																						
	ET2-133B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	220kV分段保护测控柜(二次设备室8P)	84	√	√																						
	ET2-136A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	17																								
	ET2-136B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	17																								
	ET2-136C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	17																								
	ET2-136D	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	17																								
	ET2-136E	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	#2主变保护C柜（公用二次设备室33P）	17																								
	ET2-138A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	83	√	√																						
	ET2-138B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	83	√	√																						
	ET2-138C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	83	√	√																						
	ET2-140	ZR-KVVP2/22-10X2.5	3	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	#2主变测控柜（公用二次设备室34P）	18																								
	ET2-143	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	10kV分段柜（Ⅱ/Ⅲ）	78																								
	ET2-144	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	10kV分段柜（Ⅰ/Ⅳ）	79																								
	ET2-149	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2主变保护B柜（公用二次设备室32P）	主变计量柜（公用二次设备室35P）	18																								
	ET2-152A	ZR-KVVP2/22-7X4（630II）	3	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	78	√	√																						
	ET2-152B	ZR-KVVP2/22-4X2.5（L630）	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	78	√	√																						
	ET2-152C	ZR-KVVP2/22-7X4（650II）	3	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	78	√	√																						
	ET2-152D	ZR-KVVP2/22-4X2.5（L650）	2	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	78	√	√																						
	ET2-152E	ZR-KVVP2/22-7X4（630J）	3	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	78	√	√																						
	ET2-152F	ZR-KVVP2/22-7X4（650J）	3	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	78	√	√																						

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/25
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
2#主变保护C柜（ET2）	ET2-124F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	17																									
	ET2-136	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	220kV母线保护Ⅰ柜(二次设备室9P)	82	√	√																							
	ET2-139	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	220kV母线保护Ⅱ柜(二次设备室10P)	82	√	√																							
	ET2-145	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	10kV分段柜（Ⅱ/Ⅲ）	78																									
	ET2-146	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	10kV分段柜（Ⅰ/Ⅳ）	77																									
	ET2-156A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	17																									
	ET2-156B	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	17																									
	ET2-156C	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	17																									
	ET2-156D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	17																									
	ET2-156E	ZR-KVVP2/22-10X2.5	4	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	17																									
	ET2-156F	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	17																									
	ET2-156G	ZR-KVVP2/22-10X2.5	4	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	17																									
	ET2-156H	ZR-KVVP2/22-14X2.5	4	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	17																									
	2B-PMU-01	ZR-KVVP2/22-7X4	3	相量测量主机柜（17P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	81	√	√																							
	2B-PMU-02	ZR-KVVP2/22-7X4	3	相量测量主机柜（17P）	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	81	√	√																							

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/26
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
2#主变本体（T2）	T2-121	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变压器端子箱	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	84			√																					
	T2-122	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变压器端子箱	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	83			√																					
	T2-123	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变压器本体端子箱	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	87			√																	10				
	T2-127A	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	2#主变压器端子箱	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	81			√																					
	T2-127B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变压器端子箱	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	81			√																					
	T2-127C	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	2#主变压器本体端子箱	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	86			√																		10			
	T2-127D	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	2#主变压器有载开关机构箱	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	79			√																		10			
	T2-188A	ZR-KVVP2/22-14X2.5	6	2#主变压器端子箱	4GD机构箱	31																					7			
	T2-188B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变压器端子箱	4GD机构箱	31																				7				
	T2-188C	ZR-KVVP2/22-4X4	0	2#主变压器端子箱	4GD机构箱	31																				7				
	T2-188D	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变压器端子箱	4GD机构箱	31																				7				
	T2-188E	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变压器端子箱	4GD机构箱	31																				7				
	T2-189	ZR-KVVP2/22-4X4	2	2#主变压器端子箱	2#主变压器油色谱在线检测柜	26																								
	T2-190A	ZR-KVVP2/22-4X4	2	2#主变压器端子箱	2#主变压器本体端子箱	24																				10				
	T2-190B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	2#主变压器端子箱	2#主变压器有载开关机构箱	31																				10				
	T2-191A	ZR-KVVP2/22-7X4	1	2#主变压器端子箱	2#主变压器本体端子箱	24																				10				
	T2-191B	ZR-KVVP2/22-7X4	1	2#主变压器端子箱	2#主变压器本体端子箱	24																				10				
	T2-191C	ZR-KVVP2/22-7X4	2	2#主变压器端子箱	2#主变压器本体端子箱	24																				10				
	T2-191D	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变压器端子箱	2#主变压器本体端子箱	24																				10				
	T2-191E	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变压器端子箱	2#主变压器本体端子箱	24																				10				
	T2-191F	ZR-KVVP2/22-4X4	0	2#主变压器端子箱	2#主变压器本体端子箱	24																				10				

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/27
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
2#主变10kV分支1开关柜（ST21）	ST21-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支1开关柜	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	83																								
	ST21-122A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支1开关柜	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	82																								
	ST21-123A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	2#主变10kV分支1开关柜	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	81																								
	ST21-123B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变10kV分支1开关柜	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	81																								
	ST21-123C	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变10kV分支1开关柜	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	81																								
	ST21-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支1开关柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	79																								
	ST21-124B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变10kV分支1开关柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	79																								
	ST21-127A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支1开关柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	79																								
	ST21-127B	ZR-KVVP2/22-19X2.5	5	2#主变10kV分支1开关柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	79																								
	ST21-128A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支1开关柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	79																								
	ST21-128B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支1开关柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	79																								
	ST21-131	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变10kV分支1开关柜	III段PT柜	26																								
	ST21-130A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	2#主变10kV分支1开关柜	1#主变10kV分支2开关柜	32																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/28
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
1#主变10kV分支2开关柜（ST22）	ST22-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支2开关柜	2#主变保护A柜（公用二次设备室27P）	83																								
	ST22-122A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支2开关柜	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	87																								
	ST22-123A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	2#主变10kV分支2开关柜	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	88																								
	ST22-123B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变10kV分支2开关柜	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	88																								
	ST22-123C	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变10kV分支2开关柜	2#主变保护C柜（公用二次设备室33P）	88																								
	ST22-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支2开关柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	88																								
	ST22-124B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变10kV分支2开关柜	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	88																								
	ST22-127A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支2开关柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	89																								
	ST22-127B	ZR-KVVP2/22-19X2.5	5	2#主变10kV分支2开关柜	2#主变测控柜（公用二次设备室34P）	89																								
	ST22-128A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支2开关柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	88																								
	ST22-128B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	2#主变10kV分支2开关柜	主变计量柜（公用二次设备室35P）	88																								
	ST22-131	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	2#主变10kV分支2开关柜	Ⅳ段PT柜	22																								
	ST22-130A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	2#主变10kV分支2开关柜	1#主变10kV分支1开关柜	39																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/29
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
电压转接柜（DYZJ）	DYZJ-151A	ZR-KVVP2/22-7X4(630I)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	18																								
	DYZJ-151B	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L630)	2	220kV电压转接柜（16P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	18																								
	DYZJ-151C	ZR-KVVP2/22-7X4(650I)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	18																								
	DYZJ-151D	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L650)	2	220kV电压转接柜（16P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	18																								
	DYZJ-151E	ZR-KVVP2/22-7X4(630II)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	18																								
	DYZJ-151F	ZR-KVVP2/22-7X4(650II)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	18																								
	DYZJ-151G	ZR-KVVP2/22-7X4(630J)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	18																								
	DYZJ-151H	ZR-KVVP2/22-7X4(650J)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	18																								
	DYZJ-152A	ZR-KVVP2/22-7X4(640I)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜柜（15P）	17																								
	DYZJ-152B	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L640)	2	220kV电压转接柜（16P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜柜（15P）	17																								
	DYZJ-152C	ZR-KVVP2/22-7X4(650I)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜柜（15P）	17																								
	DYZJ-152D	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L650)	2	220kV电压转接柜（16P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜柜（15P）	17																								
	DYZJ-152E	ZR-KVVP2/22-7X4(640II)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜柜（15P）	17																								
	DYZJ-152F	ZR-KVVP2/22-7X4(650II)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜柜（15P）	17																								
	DYZJ-152G	ZR-KVVP2/22-7X4(640J)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜柜（15P）	17																								
	DYZJ-152H	ZR-KVVP2/22-7X4(650J)	3	220kV电压转接柜（16P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜柜（15P）	17																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/30
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
电压转接柜（DYZJ）	DYZJ-151A	ZR-KVVP2/22-7X4（630I）	3	220kV电压转接柜（16P）	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	26																								
	DYZJ-151B	ZR-KVVP2/22-7X4（640I）	3	220kV电压转接柜（16P）	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	26																								
	DYZJ-151C	ZR-KVVP2/22-7X4（650I）	2	220kV电压转接柜（16P）	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	26																								
	DYZJ-152A	ZR-KVVP2/22-7X4（630II）	3	220kV电压转接柜（16P）	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	24																								
	DYZJ-152B	ZR-KVVP2/22-7X4（640II）	3	220kV电压转接柜（16P）	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	24																								
	DYZJ-152C	ZR-KVVP2/22-7X4（650II）	2	220kV电压转接柜（16P）	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	24																								
	DYZJ-153A	ZR-KVVP2/22-7X4(640I)	3	220kV电压转接柜（16P）	220kV整流故障录波I柜（二次设备室29P）	29																								
	DYZJ-153B	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L640)	2	220kV电压转接柜（16P）	220kV整流故障录波I柜（二次设备室29P）	29																								
	DYZJ-153C	ZR-KVVP2/22-7X4(650I)	3	220kV电压转接柜（16P）	220kV整流故障录波I柜（二次设备室29P）	29																								
	DYZJ-153D	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L650)	2	220kV电压转接柜（16P）	220kV整流故障录波I柜（二次设备室29P）	29																								
	DYZJ-154A	ZR-KVVP2/22-7X4(630I)	3	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	220kV电压转接柜（16P）	23																								
	DYZJ-154B	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L630)	2	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	220kV电压转接柜（16P）	23																								
	DYZJ-154C	ZR-KVVP2/22-7X4(640I)	3	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	220kV电压转接柜（16P）	23																								
	DYZJ-154D	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L640)	2	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	220kV电压转接柜（16P）	23																								
	DYZJ-154E	ZR-KVVP2/22-7X4(650I)	3	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	220kV电压转接柜（16P）	23																								
	DYZJ-154F	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L650)	2	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	220kV电压转接柜（16P）	23																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/31
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
电压转接柜（DYZJ）	DYZJ-155A	ZR-KVVP2/22-7X4(630I)	3	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	220kV电压转接柜（16P）	78	√	√																						
	DYZJ-155B	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L630)	2	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	220kV电压转接柜（16P）	78	√	√																						
	DYZJ-155C	ZR-KVVP2/22-7X4(640I)	3	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	220kV电压转接柜（16P）	78	√	√																						
	DYZJ-155D	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L640)	2	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	220kV电压转接柜（16P）	78	√	√																						
	DYZJ-155E	ZR-KVVP2/22-7X4(650I)	3	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	220kV电压转接柜（16P）	78	√	√																						
	DYZJ-155F	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L650)	2	主变故障录波柜（公用二次设备室35P）	220kV电压转接柜（16P）	78	√	√																						
	DYZJ-156A	ZR-KVVP2/22-7X4(640I)	3	220kV电压转接柜（16P）	220kV整流故障录波II柜（二次设备室30P）	26																								
	DYZJ-156B	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L640)	2	220kV电压转接柜（16P）	220kV整流故障录波II柜（二次设备室30P）	26																								
	DYZJ-156C	ZR-KVVP2/22-7X4(650I)	3	220kV电压转接柜（16P）	220kV整流故障录波II柜（二次设备室30P）	26																								
	DYZJ-156D	ZR-KVVP2/22-4X2.5(L650)	2	220kV电压转接柜（16P）	220kV整流故障录波II柜（二次设备室30P）	26																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/32
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
I母母线设备（EM1）	EM1-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-121B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-121C	ZR-KVVP2/22-7X4	3	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-121D	ZR-KVVP2/22-4X4	2	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-121E	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-121F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	7	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-121G	ZR-KVVP2/22-10X2.5	4	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-121H	ZR-KVVP2/22-14X2.5	7	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-121J	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	Ⅰ母PTGIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	49																								
	EM1-131	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	Ⅱ母母线测控及PT并列装置柜（14P）	17																								
	EM3-131	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	Ⅲ母母线测控及PT并列装置柜（15P）	18																								
	EM1-151D	ZR-KVVP2/22-10X2.5（信号）	2	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	22																								
	EM1-151E	ZR-KVVP2/22-10X2.5（信号）	5	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	22																								
	EM1-152D	ZR-KVVP2/22-10X2.5（信号）	1	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	21																								
	EM1-152E	ZR-KVVP2/22-10X2.5（信号）	5	Ⅰ母母线测控及PT并列装置柜（13P）	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	21																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/33
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
II母母线设备（EM2）	EM2-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									
	EM2-121B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									
	EM2-121C	ZR-KVVP2/22-7X4	3	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									
	EM2-121D	ZR-KVVP2/22-4X4	2	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									
	EM2-121E	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									
	EM2-121F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	7	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									
	EM2-121G	ZR-KVVP2/22-10X2.5	4	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									
	EM2-121H	ZR-KVVP2/22-14X2.5	7	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									
	EM2-121J	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	II母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（14P）	75																									

备注		编 制	程利娟	敷 设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/34
		校 核	张晓慧	校 核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
III母母线设备（EM3）	EM3-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-121B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-121C	ZR-KVVP2/22-7X4	3	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-121D	ZR-KVVP2/22-4X4	2	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-121E	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-121F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	7	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-121G	ZR-KVVP2/22-10X2.5	4	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-121H	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-121J	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	III母PTGIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置柜（15P）	73																									
	EM3-122A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	III母PTGIS汇控柜	I母母线测控及PT并列装置柜（13P）	71																									
	EM3-122B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	III母PTGIS汇控柜	I母母线测控及PT并列装置柜（13P）	71																									
	EM3-122C	ZR-KVVP2/22-7X4	3	III母PTGIS汇控柜	I母母线测控及PT并列装置柜（13P）	71																									
	EM3-122D	ZR-KVVP2/22-4X4	2	III母PTGIS汇控柜	I母母线测控及PT并列装置柜（13P）	71																									
	EM3-122E	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	III母PTGIS汇控柜	I母母线测控及PT并列装置柜（13P）	71																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/35
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
220kV母联1（EM13）	EM13-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	52																									
	EM13-121B	ZR-KVVP2/22-7X4	2	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	52																									
	EM13-121C	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	52																									
	EM13-121D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	52																									
	EM13-121E	ZR-KVVP2/22-14X2.5	2	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	52																									
	EM13-121F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	3	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	52																									
	EM13-121G	ZR-KVVP2/22-14X2.5	3	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	52																									
	EM13-121H	ZR-KVVP2/22-14X2.5	2	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	52																									
	EM13-122	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	50																									
	EM13-123	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV母联1GIS汇控柜	220kV母线保护B柜（二次设备室10P）	49																									
	EM13-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV母联1GIS汇控柜	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	48																									
	EM13-124B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	5	220kV母联1GIS汇控柜	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	48																									
	EM13-125	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	220kV母联1GIS汇控柜	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	45																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/36
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
220kV母联1（EM13）	EM13-131A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	14																								
	EM13-131B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	14																								
	EM13-131C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	14																								
	EM13-131D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	14																								
	EM13-132A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	14																								
	EM13-132B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	14																								
	EM13-132C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	14																								
	EM13-132D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	14																								
	EM13-133A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	16																								
	EM13-133B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	16																								
	EM13-136	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	220kV分段保护测控柜（二次设备室7P）	13																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/37
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
220kV母联2（EM23）	EM23-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	87																									
	EM23-121B	ZR-KVVP2/22-7X4	2	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	87																									
	EM23-121C	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	87																									
	EM23-121D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	87																									
	EM23-121E	ZR-KVVP2/22-14X2.5	2	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	87																									
	EM23-121F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	3	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	87																									
	EM23-121G	ZR-KVVP2/22-14X2.5	3	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	87																									
	EM23-121H	ZR-KVVP2/22-14X2.5	2	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	87																									
	EM23-122	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	85																									
	EM23-123	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV母联2GIS汇控柜	220kV母线保护B柜（二次设备室10P）	84																									
	EM23-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV母联2GIS汇控柜	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	83																									
	EM23-124B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	5	220kV母联2GIS汇控柜	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	83																									
	EM23-125	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	220kV母联2GIS汇控柜	III母母线测控及PT并列装置（15P）	81																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/38
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
220kV母联2（EM23）	EM23-131A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	13																									
	EM23-131B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	13																									
	EM23-131C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	13																									
	EM23-131D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	13																									
	EM23-132A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母线保护B柜（二次设备室9P）	13																									
	EM23-132B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母线保护B柜（二次设备室9P）	13																									
	EM23-132C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母线保护B柜（二次设备室9P）	13																									
	EM23-132D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母线保护B柜（二次设备室9P）	13																									
	EM23-133A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	15																									
	EM23-133B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	15																									
	ET2-132A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	2#主变保护A柜（公用二次设备室31P）	26																									
	ET2-132B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	2#主变保护B柜（公用二次设备室32P）	25																									
	EM23-136	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	220kV母联1保护测控柜（二次设备室6P）	13																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/39
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
220kV分段（EM12）	EM12-121A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV分段GIS汇控柜	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	74																									
	EM12-121B	ZR-KVVP2/22-7X4	2	220kV分段GIS汇控柜	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	74																									
	EM12-121C	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	220kV分段GIS汇控柜	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	74																									
	EM12-121D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV分段GIS汇控柜	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	74																									
	EM12-121E	ZR-KVVP2/22-14X2.5	2	220kV分段GIS汇控柜	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	74																									
	EM12-121F	ZR-KVVP2/22-14X2.5	3	220kV分段GIS汇控柜	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	74																									
	EM12-121G	ZR-KVVP2/22-14X2.5	3	220kV分段GIS汇控柜	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	74																									
	EM12-121H	ZR-KVVP2/22-14X2.5	2	220kV分段GIS汇控柜	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	74																									
	EM12-122	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV分段GIS汇控柜	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	73																									
	EM12-123	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV分段GIS汇控柜	220kV母线保护B柜（二次设备室10P）	72																									
	EM12-124A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	220kV分段GIS汇控柜	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	71																									
	EM12-124B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	5	220kV分段GIS汇控柜	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	71																									
	EM12-125	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	220kV分段GIS汇控柜	Ⅱ母母线测控及PT并列装置（14P）	67																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/40
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ150	PVC Φ40
220kV分段（EM12）	EM12-131A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	13																									
	EM12-131B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	13																									
	EM12-131C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	13																									
	EM12-131D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母线保护A柜（二次设备室9P）	13																									
	EM12-132A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母线保护B柜（二次设备室9P）	13																									
	EM12-132B	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母线保护B柜（二次设备室9P）	13																									
	EM12-132C	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母线保护B柜（二次设备室9P）	13																									
	EM12-132D	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母线保护B柜（二次设备室9P）	13																									
	EM12-133A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	15																									
	EM12-133B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	15																									
	EM12-136	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	220kV分段保护测控柜（二次设备室8P）	220kV母联2保护测控柜（二次设备室7P）	13																									

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/41
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
220kVL洛浦变1线路（EL1）	EL1-121A	ZR-KVVP2/22-7X4（电流）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	53																								
	EL1-121B	ZR-KVVP2/22-14X2.5(跳合一)	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	53																								
	EL1-121C	ZR-KVVP2/22-7X2.5(跳二)	2	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	53																								
	EL1-121D	ZR-KVVP2/22-7X2.5（切换）	4	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	53																								
	EL1-121E	ZR-KVVP2/22-4X4（抽压PT）	2	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	53																								
	EL1-122A	ZR-KVVP2/22-7X4（电流）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	54																								
	EL1-122B	ZR-KVVP2/22-7X2.5（切换）	4	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	54																								
	EL1-122C	ZR-KVVP2/22-4X4（抽压PT）	2	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	54																								
	EL1-123A	ZR-KVVP2/22-7X4（电流）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	安全稳定装置A柜（二次设备室52P）	40																								
	EL1-123B	ZR-KVVP2/22-7X2.5（跳位）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	安全稳定装置A柜（二次设备室52P）	40																								
	EL1-124A	ZR-KVVP2/22-7X4（电流）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	安全稳定装置B柜（二次设备室53P）	39																								
	EL1-124B	ZR-KVVP2/22-7X2.5（跳位）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	安全稳定装置B柜（二次设备室53P）	39																								
	EL1-125A	ZR-KVVP2/22-7X4（电流）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	46																								
	EL1-125B	ZR-KVVP2/22-7X2.5（切换）	4	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	46																								
	EL1-126A	ZR-KVVP2/22-7X4（电流）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	48																								
	EL1-126B	ZR-KVVP2/22-7X2.5（切换）	4	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	48																								
	EL1-127A	ZR-KVVP2/22-7X4（电流）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	56																								
	EL1-127B	ZR-KVVP2/22-10X2.5（控制1）	1	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	56																								
	EL1-127C	ZR-KVVP2/22-10X2.5（控制2）	4	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	56																								
	EL1-127D	ZR-KVVP2/22-14X2.5（遥信）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	56																								
	EL1-127E	ZR-KVVP2/22-14X2.5（遥信）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	56																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/42
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
220kVL洛浦变1线路（EL1）	EL1-127F	ZR-KVVP2/22-14X2.5（遥信）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	56																								
	EL1-128	ZR-KVVP2/22-7X4（电流）	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路关口计量柜（二次设备室20P）	49																								
	EL1-129	ZR-KVVP2/22-10X2.5	3	220kV洛浦1GIS汇控柜	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	45																								
	EL1-180	ZR-KVVP2/22-10X4	2	220kV洛浦1GIS汇控柜	A相PT接线盒	72																				30				
	EL1-131A	ZR-KVVP2/22-7X4（720）	3	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	16																								
	EL1-131B	ZR-KVVP2/22-4X4（A609）	3	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	16																								
	EL1-131C	ZR-KVVP2/22-14X2.5（信号）	4	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	16																								
	EL1-131D	ZR-KVVP2/22-14X2.5（信号）	4	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	16																								
	EL1-131E	R-KVVP2/22-7X2.5（手合手跳）	2	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	16																								
	EL1-132	ZR-KVVP2/22-14X2.5（信号）	3	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	15																								
	EL1-133A	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	13																								
	EL1-133B	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	13																								
	EL1-133C	ZR-KVVP2/22-10X2.5	3	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	13																								
	EL1-135A	ZR-KVVP2/22-4X2.5（跳一）	2	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	20																								
	EL1-135B	R-KVVP2/22-7X2.5（失灵启动）	3	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV母线保护柜Ⅰ（二次设备室9P）	20																								
	EL1-136	ZR-KVVP2/22-4X2.5（跳二）	2	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	21																								
	EL1-137	R-KVVP2/22-7X2.5（失灵启动）	3	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	220kV母线保护柜Ⅱ（二次设备室10P）	21																								
	EL1-138A	ZR-KVVP2/22-7X4（630I）	3	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	28																								
	EL1-138B	ZR-KVVP2/22-7X4（650I）	3	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	28																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/43
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
220kVL洛浦变1线路（EL1）	EL1-148A	ZR-KVVP2/22-7X4（630II）	3	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	27																								
	EL1-148B	ZR-KVVP2/22-7X4（650II）	3	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	27																								
	EL1-148C	ZR-KVVP2/22-7X4（630J）	3	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	27																								
	EL1-148D	ZR-KVVP2/22-7X4（650J）	3	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	Ⅰ母母线测控及PT并列装置（13P）	27																								
	EL1-FFR-131	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	21																								
	EL1-FFR-132	ZR-KVVP2/22-7X2.5	2	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	220kV线路故障录波柜（二次设备室11P）	20																								
	PMU-131A	ZR-KVVP2/22-7X4(电流)	3	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	相量测量装置柜（17P）	29																								
	PMU-131B	ZR-KVVP2/22-7X4（电压）	3	220kV线路测控柜（二次设备室5P）	相量测量装置柜（17P）	29																								
	EL1-149	ZR-KVVP2/22-7X4（电压）		220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	关口计量柜（18P）	26																								
	EL1-151A	ZR-KVVP2/22-7X4（电压）	3	220kV线路保护柜A（二次设备室1P）	稳控主机A柜(52P)	32																								
	EL1-151B	ZR-KVVP2/22-7X4（电压）	3	220kV线路保护柜B（二次设备室2P）	稳控主机B柜(53P)	32																								

备注		编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/44
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
10kV#1线路	SL1-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #1出线柜	10kV I母过电压抑制柜	21																								
	SL1-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #1出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	120	√	√																						
	SL1-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #1出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	119	√	√																						
	SL1-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #1出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	120	√	√																						
	SL1-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #1出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	119	√	√																						
10kV#2线路	SL2-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #2出线柜	10kV I母过电压抑制柜	22																								
	SL2-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #2出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	121	√	√																						
	SL2-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #2出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	120	√	√																						
	SL2-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #2出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	121	√	√																						
	SL2-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #2出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	120	√	√																						
10kV#3线路	SL3-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #3出线柜	10kV I母过电压抑制柜	23																								
	SL3-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #3出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	122	√	√																						
	SL3-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #3出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	121	√	√																						
	SL3-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #3出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	122	√	√																						
	SL3-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #3出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	121	√	√																						
10kV#4线路	SL4-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #4出线柜	10kV I母过电压抑制柜	24																								
	SL4-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #4出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	123	√	√																						
	SL4-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #4出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	123	√	√																						
	SL4-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #4出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	123	√	√																						
	SL4-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #4出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	123	√	√																						

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/45
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
10kV#5线路	SL5-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #5出线柜	10kV I母过电压抑制柜	26																								
	SL5-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #5出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	124	√	√																						
	SL5-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #5出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	123	√	√																						
	SL5-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #5出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	124	√	√																						
	SL5-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #5出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	123	√	√																						
10kV#6线路	SL6-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #6出线柜	10kV I母过电压抑制柜	27																								
10kV#7线路	SL7-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #7出线柜	10kV I母过电压抑制柜	33																								
10kV#8线路	SL8-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #8出线柜	10kV II母过电压抑制柜	20																								
	SL8-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #8出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	120	√	√																						
	SL8-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #8出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	119	√	√																						
	SL8-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #8出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	120	√	√																						
	SL8-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #8出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	119	√	√																						
10kV#9线路	SL9-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #9出线柜	10kV II母过电压抑制柜	21																								
	SL9-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #9出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	121	√	√																						
	SL9-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #9出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	120	√	√																						
	SL9-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #9出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	121	√	√																						
	SL9-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #9出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	120	√	√																						

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/46
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
10kV#10线路	SL10-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #10出线柜	10kV II母过电压抑制柜	22																								
	SL10-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #10出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	122	√	√																						
	SL10-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #10出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	122	√	√																						
	SL10-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #10出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	122	√	√																						
	SL10-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #10出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	122	√	√																						
10kV#11线路	SL11-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #11出线柜	10kV II母过电压抑制柜	23																								
	SL11-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #11出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	123	√	√																						
	SL11-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #11出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	123	√	√																						
	SL11-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #11出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	123	√	√																						
	SL11-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #11出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	123	√	√																						
10kV#12线路	SL12-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #12出线柜	10kV II母过电压抑制柜	24																								
	SL12-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #12出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	125	√	√																						
	SL12-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #12出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	124	√	√																						
	SL12-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #12出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	125	√	√																						
	SL12-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #12出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	124	√	√																						
10kV#13线路	SL13-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #13出线柜	10kV II母过电压抑制柜	26																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/47
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
10kV#14线路	SL14-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #14出线柜	10kV III母过电压抑制柜	23																								
	SL14-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #14出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	131	√	√																						
	SL14-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #14出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	130	√	√																						
	SL14-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #14出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	131	√	√																						
	SL14-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #14出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	130	√	√																						
10kV#15线路	SL15-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #15出线柜	10kV III母过电压抑制柜	22																								
	SL15-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #15出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	132	√	√																						
	SL15-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #15出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	131	√	√																						
	SL15-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #15出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	132	√	√																						
	SL15-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #15出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	131	√	√																						
10kV#16线路	SL16-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #16出线柜	10kV III母过电压抑制柜	21																								
	SL16-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #16出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	133	√	√																						
	SL16-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #16出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	132	√	√																						
	SL16-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #16出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	133	√	√																						
	SL16-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #16出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	132	√	√																						
10kV#17线路	SL17-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #17出线柜	10kV III母过电压抑制柜	20																								
	SL17-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #17出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	134	√	√																						
	SL17-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #17出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	134	√	√																						
	SL17-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #17出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	134	√	√																						
	SL17-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #17出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	134	√	√																						

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/48
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
10kV#18线路	SL18-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #18出线柜	10kV III母过电压抑制柜	19																								
	SL18-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #18出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	136	√	√																						
	SL18-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #18出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	135	√	√																						
	SL18-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #18出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	136	√	√																						
	SL18-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #18出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	135	√	√																						
10kV#19线路	SL19-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #19出线柜	10kV III母过电压抑制柜	18																								
10kV#20线路	SL20-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #20出线柜	10kV IV母过电压抑制柜	22																								
	SL20-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #20出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	130	√	√																						
	SL20-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #20出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	129	√	√																						
	SL20-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #20出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	130	√	√																						
	SL20-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #20出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	129	√	√																						
10kV#21线路	SL21-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #21出线柜	10kV IV母过电压抑制柜	20																								
	SL21-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #21出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	132	√	√																						
	SL21-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #21出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	131	√	√																						
	SL21-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #21出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	132	√	√																						
	SL21-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #21出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	131	√	√																						

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/49
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
10kV#22线路	SL22-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #22出线柜	10kV IV母过电压抑制柜	19																								
	SL22-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #22出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	133	√	√																						
	SL22-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #22出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	133	√	√																						
	SL22-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #22出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	133	√	√																						
	SL22-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #22出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	133	√	√																						
10kV#23线路	SL23-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #23出线柜	10kV IV母过电压抑制柜	18																								
	SL23-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #23出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	134	√	√																						
	SL23-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #23出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	134	√	√																						
	SL23-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #23出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	134	√	√																						
	SL23-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #23出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	134	√	√																						
10kV#24线路	SL24-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #24出线柜	10kV IV母过电压抑制柜	18																								
	SL24-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #24出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	137	√	√																						
	SL24-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #24出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	136	√	√																						
	SL24-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #24出线柜	安稳控制柜A（220小室52P）	137	√	√																						
	SL24-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #24出线柜	安稳控制柜B（220小室53P）	136	√	√																						
10kV#25线路	SL25-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #25出线柜	10kV IV母过电压抑制柜	19																								
10kV#26线路	SL26-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #26出线柜	10kV IV母过电压抑制柜	21																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/50
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
#1SVG	SVG1-101	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1 SVG控制柜	#1主变测控柜(二次室30P)	97				√						√														
	SVG1-102	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1 SVG控制柜	10kV #1SVG开关柜	81					√					√														
	SVG1-107	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1 SVG控制柜	10kV #1SVG开关柜	81					√					√														
	SVG1-108	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1 SVG控制柜	10kV #1SVG开关柜	81					√					√														
	SVG1-109	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	#1 SVG控制柜	10kV #1SVG开关柜	81					√					√														
	SVG1-110	ZR-KVVP2/22-10X2.5	1	#1 SVG控制柜	10kV II母过电压抑制柜	80					√					√														
	SVG1-111	屏蔽双绞线		#1 SVG控制柜	综合应用服务器柜(二次室4P)	104				√						√														
	SVG1-112	屏蔽双绞线		#1 SVG控制柜	综合应用服务器柜(二次室4P)	104				√						√														
	SVG1-114	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #1SVG开关柜	10kV II母过电压抑制柜	19																								
	SVG1-201	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG进线隔离QS1辅助触点	35										√														
	SVG1-202	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG进线隔离QSD1辅助触点	35										√														
	SVG1-203	ZR-KVVP2/22-2X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG进线隔离QS1电磁锁	35										√														
	SVG1-204	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG进线隔离QS1主刀辅助触点	35										√														
	SVG1-205	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG进线隔离QSD1地刀辅助触点	35										√														
	SVG1-301	ZR-KVVP2/22-8X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG水机控制柜	20																								
	SVG1-302	ZR-KVVP2/22-8X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG水机控制柜	20																								
	SVG1-303	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG水机控制柜	20																								
	SVG1-304	RS485-2*0.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG水机控制柜	20																								
	SVG1-305	ZR-KVVP2/22-4X4（厂供）		#1 SVG控制柜	#1 SVG水机控制柜	20																								
	SVG1-401	RS485-3*1.5（厂供）		#1 SVG霍尔电源及控制装置	#1 SVG支路A相霍尔传感器	40																								
	SVG1-402	RS485-3*1.5（厂供）		#1 SVG霍尔电源及控制装置	#1 SVG支路C相霍尔传感器	40																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/51
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
#1SVG	SVG1-107	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#1 SVG水机控制柜	#1 SVG风机电源1	20																								
	SVG1-108	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#1 SVG水机控制柜	#1 SVG风机电源2	20																								
	SVG1-211	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#1 SVG控制柜	#1SVG支路围栏网门电磁锁	35																								
	SVG1-501	屏蔽双绞线		#1 SVG控制柜	SVG后台监控电脑	112				√					√															
#2SVG	SVG2-101	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2 SVG控制柜	#2主变测控柜(二次室34P)	104				√					√															
	SVG2-102	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2 SVG控制柜	10kV #2SVG开关柜	102					√				√															
	SVG2-107	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2 SVG控制柜	10kV #2SVG开关柜	102					√				√															
	SVG2-108	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2 SVG控制柜	10kV #2SVG开关柜	102					√				√															
	SVG2-109	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	#2 SVG控制柜	10kV #2SVG开关柜	102					√				√															
	SVG2-110	ZR-KVVP2/22-10X2.5	1	#2 SVG控制柜	10kV III母过电压抑制柜	101					√				√															
	SVG2-111	屏蔽双绞线		#2 SVG控制柜	综合应用服务器柜(二次室4P)	107				√					√															
	SVG2-112	屏蔽双绞线		#2 SVG控制柜	综合应用服务器柜(二次室4P)	107				√					√															
	SVG2-114	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #2SVG开关柜	10kV III母过电压抑制柜	18																								
	SVG2-201	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG进线隔离QS1辅助触点	35									√															
	SVG2-202	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG进线隔离QSD1辅助触点	35									√															
	SVG2-203	ZR-KVVP2/22-2X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG进线隔离QS1电磁锁	35									√															
	SVG2-204	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG进线隔离QS1主刀辅助触点	35									√															
	SVG2-205	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG进线隔离QSD1地刀辅助触点	35									√															
	SVG2-301	ZR-KVVP2/22-8X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG水机控制柜	20																								
	SVG2-302	ZR-KVVP2/22-8X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG水机控制柜	20																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/52
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
#2SVG	SVG2-303	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG水机控制柜	20																								
	SVG2-304	RS485-2*0.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG水机控制柜	20																								
	SVG2-305	ZR-KVVP2/22-4X4（厂供）		#2 SVG控制柜	#2 SVG水机控制柜	20																								
	SVG2-401	RS485-3*1.5（厂供）		#2 SVG霍尔电源及控制装置	#2 SVG支路A相霍尔传感器	40																								
	SVG2-402	RS485-3*1.5（厂供）		#2 SVG霍尔电源及控制装置	#2 SVG支路C相霍尔传感器	40																								
	SVG2-107	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#2 SVG水机控制柜	#2 SVG风机电源1	20																								
	SVG2-108	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#2 SVG水机控制柜	#2 SVG风机电源2	20																								
	SVG2-211	ZR-KVVP2/22-4X2.5（厂供）		#2 SVG控制柜	#2SVG支路围栏网门电磁锁	35																								
	SVG2-501	屏蔽双绞线		#2 SVG控制柜	SVG后台监控电脑	116				√					√															
#1SVG	SVC1-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #1SVG柜	10kV I母过电压抑制柜	35																								
	TBBZ01-101	ZR-KVVP2/22-4X4	2	#1TBBZ进线柜	#1主变测控柜(二次室30P)	79				√							√													
	TBBZ01-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	#1TBBZ进线柜	#2TBBZ进线柜	21																								
	TBBZ01-103	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1TBBZ进线柜	10kV #1SVG柜	60						√					√													
	TBBZ01-104	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#1TBBZ进线柜	#2TBBZ进线柜	21																								
	TBBZ01-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1TBBZ进线柜	10kV #1SVG柜	60						√					√													
	TBBZ01-107	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	#1TBBZ进线柜	10kV #1SVG柜	60						√					√													
	TBBZ01-108	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1TBBZ进线柜	10kV #1主变进线分支1柜	60						√					√													
	TBBZ01-109	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1TBBZ进线柜	10kV #2主变进线分支2柜	71						√					√													
	TBBZ01-110	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1TBBZ进线柜	10kV 分段1柜	68						√					√													
	TBBZ01-111	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1TBBZ进线柜	10kV #1SVG柜	60						√					√													

备注								
	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编 制	程利娟	敷 设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号 BC29301S-D0127-10/53
		校 核	张晓慧	校 核				

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
#1SVC	TBBZ01-112	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1TBBZ进线柜	10kV #2SVG柜	80						√					√													
	TBBZ01-113	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#1TBBZ进线柜	10kV #1SVG柜	60						√					√													
	TBBZ01-114	屏蔽双绞线		#1TBBZ进线柜	综合应用服务器柜(二次室4P)	85				√							√													
#2SVG	SVC2-101	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #2SVG柜	10kV IV母过电压抑制柜	74																								
	TBBZ02-101	ZR-KVVP2/22-4X4	2	#2TBBZ进线柜	#2主变测控柜(二次室34P)	87				√							√													
	TBBZ02-102	ZR-KVVP2/22-4X4	2	#2TBBZ进线柜	#1TBBZ进线柜	21																								
	TBBZ02-103	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2TBBZ进线柜	10kV #2SVG柜	86						√					√													
	TBBZ02-104	ZR-KVVP2/22-7X4	3	#2TBBZ进线柜	#1TBBZ进线柜	21						√					√													
	TBBZ02-105	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2TBBZ进线柜	10kV #2SVG柜	86						√					√													
	TBBZ02-107	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	#2TBBZ进线柜	10kV #2SVG柜	86						√					√													
	TBBZ02-108	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2TBBZ进线柜	10kV #2主变进线分支2柜	76						√					√													
	TBBZ02-109	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2TBBZ进线柜	10kV #1主变进线分支1柜	65						√					√													
	TBBZ02-110	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2TBBZ进线柜	10kV 分段1柜	74						√					√													
	TBBZ02-111	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2TBBZ进线柜	10kV #2SVG柜	86						√					√													
	TBBZ02-112	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2TBBZ进线柜	10kV #1SVG柜	65						√					√													
	TBBZ02-113	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	#2TBBZ进线柜	10kV #2SVG柜	86						√					√													
	TBBZ02-114	屏蔽双绞线		#2TBBZ进线柜	综合应用服务器柜(二次室4P)	90				√							√													

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/54
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
#1接地变	JDB1-101	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #1接地变柜	#1消弧线圈组合柜	47																								
	JDB1-102	ZR-KVVP2/22-10X2.5	2	10kV #1接地变柜	#1消弧线圈组合柜	47																								
	JDB1-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #1接地变柜	#1消弧线圈组合柜	47																								
	JDB1-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #1接地变柜	#1消弧线圈组合柜	47																								
	JDB1-201	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #1接地变柜	交流II段进线柜(二次室J5)	56																								
	JDB1-202	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #1接地变柜	交流I段进线柜(二次室J4)	57																								
	JDB1-203	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #1接地变柜	10kV II母过电压抑制柜	44																								
	JDB1-204	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV #1接地变柜	消弧线圈控制屏(二次室45P)	67																								
	JDB1-205	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #1接地变柜	消弧线圈控制屏(二次室45P)	67																								
	XH1-01	ZR-KVVP2/22-4X4	2	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#1消弧线圈组合柜	44																								
	XH1-02	ZR-KVVP2/22-7X4	1	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#1消弧线圈组合柜	44																								
	XH1-03	ZR-KVVP2/22-4X4	2	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#1消弧线圈组合柜	44																								
	XH1-04	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#1消弧线圈组合柜	44																								
	XH1-05	ZR-YJV22-3X6+1X4		消弧线圈控制屏(二次室45P)	#1消弧线圈组合柜	44																								
	XH1-06	屏蔽双绞线		消弧线圈控制屏(二次室45P)	时间同步柜(二次室37P)	24																								
	XH1-07	ZR-KVVP2/22-7X2.5	1	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#1消弧线圈组合柜	44																								
	XH1-08	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	消弧线圈控制屏(二次室45P)	10kV #1接地变柜	67																								
	GY1-137	ZR-KVVP2/22-7X2.5	1	消弧线圈控制屏(二次室45P)	公用测控柜(二次室27P)	22																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/55
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
#2接地变	JDB2-101	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #2接地变柜	#2消弧线圈组合柜	55																								
	JDB2-102	ZR-KVVP2/22-10X2.5	2	10kV #2接地变柜	#2消弧线圈组合柜	55																								
	JDB2-103	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #2接地变柜	#2消弧线圈组合柜	55																								
	JDB2-104	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #2接地变柜	#2消弧线圈组合柜	55																								
	JDB2-201	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #2接地变柜	交流II段进线柜	58																								
	JDB2-202	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV #2接地变柜	交流I段进线柜	59																								
	JDB2-203	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV #2接地变柜	10kV III母过电压抑制柜	28																								
	JDB2-204	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV #2接地变柜	消弧线圈控制屏(二次室45P)	68																								
	JDB2-205	ZR-KVVP2/22-4X4	2	10kV #2接地变柜	消弧线圈控制屏(二次室45P)	68																								
	XH2-01	ZR-KVVP2/22-4X4	2	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#2消弧线圈组合柜	39																								
	XH2-02	ZR-KVVP2/22-7X4	1	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#2消弧线圈组合柜	39																								
	XH2-03	ZR-KVVP2/22-4X4	2	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#2消弧线圈组合柜	39																								
	XH2-04	ZR-KVVP2/22-14X2.5	5	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#2消弧线圈组合柜	39																								
	XH2-05	ZR-YJV22-3X6+1X4		消弧线圈控制屏(二次室45P)	#2消弧线圈组合柜	39																								
	XH2-06	屏蔽双绞线		消弧线圈控制屏(二次室45P)	时间同步柜(二次室37P)	24																								
	XH2-07	ZR-KVVP2/22-7X2.5	1	消弧线圈控制屏(二次室45P)	#2消弧线圈组合柜	39																								
	XH2-08	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	消弧线圈控制屏(二次室45P)	10kV #2接地变柜	68																								
	GY1-138	ZR-KVVP2/22-7X2.5	1	消弧线圈控制屏(二次室45P)	公用测控柜(二次室27P)	22																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/56
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
10kV 分段1	SFD1-121	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV分段柜1	10kV 隔离柜1	20																								
	SFD1-122	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV分段柜1	10kV 隔离柜1	20																								
	SFD1-123	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV分段柜1	10kV I母过电压抑制柜	30																								
	SFD1-130A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	10kV分段柜1	#1主变10kV分支1开关柜	28																								
	SFD1-131A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	10kV分段柜1	#2主变10kV分支2开关柜	57																								
	SFD1-141	ZR-KVVP2/22-14X2.5	4	10kV分段柜1	10kV IV母过电压抑制柜	36																								
10kV 隔离1	SGL1-101	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	10kV分段柜1	20																								
	SGL1-151A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	#1主变测控柜(二次室30P)	76																								
	SGL1-151B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	#1主变测控柜(二次室30P)	76																								
	SGL1-152A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	#2主变测控柜(二次室34P)	79																								
	SGL1-152B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	#2主变测控柜(二次室34P)	79																								
	SGL1-153	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	#1主变保护柜B(二次室28P)	74																								
	SGL1-154	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	#2主变保护柜B(二次室32P)	78																								
	SGL1-155	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	安稳控制柜B（220小室53P)	128		√	√																					
	SGL1-156	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜1	安稳控制柜B（220小室53P)	128		√	√																					
	SGL1-121	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV 隔离柜1	10kV IV母过电压抑制柜	26																								
	SGL1-131	ZR-KVVP2/22-14X2.5	1	10kV 隔离柜1	10kV I母过电压抑制柜	31																								
	SGL1-132	ZR-KVVP2/22-7X2.5	1	10kV 隔离柜1	10kV 分段1开关柜	20																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/57
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
10kV 分段2	SFD2-121	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV分段柜2	10kV 隔离柜2	20																								
	SFD2-122	ZR-KVVP2/22-7X2.5	3	10kV分段柜2	10kV 隔离柜2	20																								
	SFD2-123	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV分段柜2	10kV II母过电压抑制柜	27																								
	SFD2-130A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	10kV分段柜2	#1主变10kV分支2开关柜	30																								
	SFD2-131A	ZR-KVVP2/22-7X2.5	4	10kV分段柜2	#2主变10kV分支1开关柜	65																								
	SFD2-141	ZR-KVVP2/22-14X2.5	4	10kV分段柜2	10kV III母过电压抑制柜	30																								
10kV 隔离2	SGL2-101	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	10kV分段柜2	20																								
	SGL2-151A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	#1主变测控柜(二次室30P)	74																								
	SGL2-151B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	#1主变测控柜(二次室30P)	74																								
	SGL2-152A	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	#2主变测控柜(二次室34P)	78																								
	SGL2-152B	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	#2主变测控柜(二次室34P)	78																								
	SGL2-153	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	#1主变保护柜B(二次室28P)	72																								
	SGL2-154	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	#2主变保护柜B(二次室32P)	76																								
	SGL2-155	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	安稳控制柜B（220小室53P)	126		√	√																					
	SGL2-156	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV 隔离柜2	安稳控制柜B（220小室53P)	126		√	√																					
	SGL2-121	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV 隔离柜2	10kV III母过电压抑制柜	29																								
	SGL2-131	ZR-KVVP2/22-14X2.5	1	10kV 隔离柜2	10kV II母过电压抑制柜	29																								
	SGL2-132	ZR-KVVP2/22-7X2.5	1	10kV 隔离柜2	10kV 分段2开关柜	20																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/58
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
#1 PT柜	SM1-101	ZR-KVVP2/22-14X4	5	10kV I母过电压抑制柜	10kV隔离柜1	29																								
	SM1-102	ZR-KVVP2/22-7X4	5	10kV I母过电压抑制柜	10kV隔离柜1	29																								
	SM1-103	ZR-KVVP2/22-14X4	5	10kV I母过电压抑制柜	10kV隔离柜1	29																								
	SM1-151	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV I母过电压抑制柜	安稳控制柜A（220小室52P）	115	√	√																						
	SM1-111	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	10kV I母过电压抑制柜	10kV 隔离柜1	29																								
	SM1-121	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV I母过电压抑制柜	10kV分段柜1	28																								
	SM1-113	ZR-KVVP2/22-7X2.5	1	10kV I母过电压抑制柜	10kV IV母过电压抑制柜	35																								
#4 PT柜	SM4-101	ZR-KVVP2/22-14X4	5	10kV IV母过电压抑制柜	10kV隔离柜1	24																								
	SM4-102	ZR-KVVP2/22-7X4	5	10kV IV母过电压抑制柜	10kV隔离柜1	24																								
	SM4-151	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV IV母过电压抑制柜	安稳控制柜A（220小室52P）	137	√	√																						
	SM4-111	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	10kV IV母过电压抑制柜	10kV 隔离柜1	24																								
	SM4-121	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV IV母过电压抑制柜	10kV 隔离柜1	24																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编 制	程利娟	敷 设	敷 设	王琪贤	日期	2025年3月5日	BC29301S-D0127-10/59
		校 核	张晓慧	校 核	校 核				

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
#2 PT柜	SM2-101	ZR-KVVP2/22-14X4	5	10kV II母过电压抑制柜	10kV隔离柜2	28																								
	SM2-102	ZR-KVVP2/22-7X4	5	10kV II母过电压抑制柜	10kV隔离柜2	28																								
	SM2-103	ZR-KVVP2/22-14X4	5	10kV II母过电压抑制柜	10kV隔离柜2	28																								
	SM2-151	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV II母过电压抑制柜	安稳控制柜A（220小室52P）	114	√	√																						
	SM2-111	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	10kV II母过电压抑制柜	10kV隔离柜2	28																								
	SM2-121	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV II母过电压抑制柜	10kV分段柜2	27																								
	SM2-113	ZR-KVVP2/22-7X2.5	1	10kV II母过电压抑制柜	10kV III母过电压抑制柜	38																								
#3 PT柜	SM3-101	ZR-KVVP2/22-14X4	5	10kV III母过电压抑制柜	10kV隔离柜2	27																								
	SM3-102	ZR-KVVP2/22-7X4	5	10kV III母过电压抑制柜	10kV隔离柜2	27																								
	SM3-151	ZR-KVVP2/22-7X4	3	10kV III母过电压抑制柜	安稳控制柜A（220小室52P）	137	√	√																						
	SM3-111	ZR-KVVP2/22-4X2.5	1	10kV III母过电压抑制柜	10kV隔离柜2	27																								
	SM3-121	ZR-KVVP2/22-4X2.5	2	10kV III母过电压抑制柜	10kV隔离柜2	27																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/60
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV	控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
电度表	DBTX-101	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #1SVC柜	10kV #1出线柜	38																								
	DBTX-102	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #1出线柜	10kV #2出线柜	13																								
	DBTX-103	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #2出线柜	10kV #3出线柜	13																								
	DBTX-104	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #3出线柜	10kV #4出线柜	13																								
	DBTX-105	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #4出线柜	10kV #5出线柜	13																								
	DBTX-106	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #5出线柜	10kV #6出线柜	13																								
	DBTX-107	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #6出线柜	10kV #1接地变	13																								
	DBTX-108	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #1接地变	电能量采集柜(二次室36P)	71																								
	DBTX-201	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #7出线柜	10kV #1SVG柜	14																								
	DBTX-202	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #1SVG柜	10kV #8出线柜	14																								
	DBTX-203	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #8出线柜	10kV #9出线柜	13																								
	DBTX-204	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #9出线柜	10kV #10出线柜	13																								
	DBTX-205	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #10出线柜	10kV #11出线柜	13																								
	DBTX-206	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #11出线柜	10kV #12出线柜	13																								
	DBTX-207	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #12出线柜	10kV #13出线柜	13																								
	DBTX-208	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #13出线柜	电能量采集柜(二次室36P)	70																								
	SKM-01	ZR-YJV22-3X6+1X4	1kV		10kV分段柜1	10kV隔离柜1	13																								
	SHM-01	ZR-YJV22-3X6+1X4	1kV		10kV分段柜1	10kV隔离柜1	13																								
	SJL-01	ZR-YJV22-3X6+1X4	1kV		10kV分段柜1	10kV隔离柜1	13																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/61
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV	控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
电度表	DBTX-301	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #2接地变	10kV #14出线柜	14																								
	DBTX-302	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #14出线柜	10kV #15出线柜	13																								
	DBTX-303	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #15出线柜	10kV #16出线柜	13																								
	DBTX-304	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #16出线柜	10kV #17出线柜	13																								
	DBTX-305	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #17出线柜	10kV #18出线柜	13																								
	DBTX-306	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #18出线柜	10kV #19出线柜	13																								
	DBTX-307	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #19出线柜	10kV #2SVG柜	14																								
	DBTX-308	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #2SVG柜	电能量采集柜(二次室36P)	82																								
	DBTX-401	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #20出线柜	10kV #2SVC柜	37																								
	DBTX-402	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #2SVC柜	10kV #21出线柜	35																								
	DBTX-403	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #21出线柜	10kV #22出线柜	13																								
	DBTX-404	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #22出线柜	10kV #23出线柜	13																								
	DBTX-405	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #23出线柜	10kV #24出线柜	13																								
	DBTX-406	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #24出线柜	10kV #25出线柜	13																								
	DBTX-407	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #25出线柜	10kV #26出线柜	14																								
	DBTX-408	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0（监控厂家提供）			10kV #26出线柜	电能量采集柜(二次室36P)	83																								
	SKM-02	ZR-YJV22-3X6+1X4	1kV		10kV分段柜2	10kV隔离柜2	13																								
	SHM-02	ZR-YJV22-3X6+1X4	1kV		10kV分段柜2	10kV隔离柜2	13																								
	SJL-02	ZR-YJV22-3X6+1X4	1kV		10kV分段柜2	10kV隔离柜2	13																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/62
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZL141	NH-YJV22-2X70	1kV	I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	79	√	√																						
	ZL142	NH-YJV22-2X70	1kV	I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	79	√	√																						
	ZL143	NH-YJV22-2X70	1kV	I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	#1通信电源屏(公用二次设备室T11)	38																								
	ZL144	NH-YJV22-2X70	1kV	I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	18																								
	ZL101	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	23																								
	ZL102	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	24																								
	ZL103	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	22																								
	ZL104	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	22																								
	ZL105	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	31																								
	ZL106	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	保护信息子站柜(公用二次设备室24P)	29																								
	ZL107	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	28																								
	ZL108	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	30																								
	ZL109	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	消弧线圈控制柜(公用二次设备室45P)	31																								
	ZL110	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	主变故障录波柜(公用二次设备室35P)	24																								
	ZL111	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	27																								
	ZL112	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	#1 SVG控制柜	107				√																				
	ZL127	NH-YJV22-2X10		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	10kV I1开关柜	68																								
	ZL128	NH-YJV22-2X10		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	10kV II3开关柜	70																								
	ZL139	NH-YJV22-2X10		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	10kV I1开关柜	68																								
	ZL140	NH-YJV22-2X10		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	10kV II3开关柜	70																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/63
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZL201	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#1主变保护柜A(公用二次设备室27P)	28																								
	ZL202	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#1主变保护柜A(公用二次设备室27P)	28																								
	ZL203	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#1主变保护柜C(公用二次设备室29P)	29																								
	ZL204	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#2主变保护柜C(公用二次设备室33P)	26																								
	ZL205	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#2主变保护柜A(公用二次设备室31P)	28																								
	ZL206	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#2主变保护柜C(公用二次设备室33P)	26																								
	ZL207	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#1主变220kV汇控柜	109	√	√																						
	ZL208	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#2主变220kV汇控柜	140	√	√																						
	ZL209	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	安稳从机柜A2(公用二次设备室40P)	31																								
	ZL227	NH-YJV22-2X6		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#1主变220kV汇控柜	109	√	√																						
	ZL228	NH-YJV22-2X6		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#2主变220kV汇控柜	140	√	√																						
	ZL245	NH-YJV22-2X16		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	事故照明柜(公用二次设备室20P)	24																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/64
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZL341	NH-YJV22-2X70	1kV	II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	84	√	√																						
	ZL342	NH-YJV22-2X70	1kV	II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	84	√	√																						
	ZL343	NH-YJV22-2X70	1kV	II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	#2通信电源屏(公用二次设备室T12)	33																								
	ZL344	NH-YJV22-2X70	1kV	II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	21																								
	ZL301	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	21																								
	ZL302	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	21																								
	ZL303	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	20																								
	ZL304	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	19																								
	ZL305	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	32																								
	ZL306	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	保护信息子站柜(公用二次设备室24P)	26																								
	ZL307	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	24																								
	ZL308	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	33																								
	ZL309	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	消弧线圈控制柜(公用二次设备室45P)	28																								
	ZL310	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	32																								
	ZL311	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流馈电屏1(公用二次设备室11P)	#2 SVG控制柜	107				√																				
	ZL327	NH-YJV22-2X10		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	10kV III10开关柜	87																								
	ZL328	NH-YJV22-2X10		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	10kV IV7开关柜	89																								
	ZL339	NH-YJV22-2X10		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	10kV III10开关柜	87																								
	ZL340	NH-YJV22-2X10		I段直流馈电屏1(公用二次设备室15P)	10kV IV7开关柜	89																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/65
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZL401	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#1主变保护柜B(公用二次设备室28P)	29																								
	ZL402	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#1主变保护柜C(公用二次设备室29P)	30																								
	ZL403	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	ZL404	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#2主变保护柜B(公用二次设备室32P)	27																								
	ZL405	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#2主变保护柜C(公用二次设备室33P)	26																								
	ZL406	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	24																								
	ZL407	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流馈电屏2(公用二次设备室16P)	安稳从机柜B2(公用二次设备室41P)	32																								
	ZF101	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	31																								
	ZF102	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	33																								
	ZF103	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	34																								
	ZF104	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV母线保护柜I(220kV二次设备室9P)	30																								
	ZF105	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV母联1保护测控柜(220kV二次设备室6P)	33																								
	ZF106	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV母联1保护测控柜(220kV二次设备室6P)	33																								
	ZF107	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV母联2保护测控柜(220kV二次设备室7P)	32																								
	ZF108	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV母联2保护测控柜(220kV二次设备室7P)	32																								
	ZF109	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV分段保护测控柜(220kV二次设备室8P)	31																								
	ZF110	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV分段保护测控柜(220kV二次设备室8P)	31																								
	ZF111	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV I母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室13P)	28																								
	ZF112	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV I母汇控柜	45																								
	ZF113	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV II母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室14P)	29																								
	ZF114	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV II母汇控柜	72																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/66
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZF115	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV III母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室15P)	30																								
	ZF116	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜1(220kV二次设备室59P)	220kV III母汇控柜	68																								
	ZF201	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	220kV洛浦I线路保护柜I(220kV二次设备室1P)	34																								
	ZF202	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	220kV洛浦I线路保护柜I(220kV二次设备室1P)	34																								
	ZF203	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	220kV洛浦II线路保护柜I(220kV二次设备室3P)	34																								
	ZF204	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	220kV洛浦II线路保护柜I(220kV二次设备室3P)	34																								
	ZF205	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	220kV洛浦I线间隔汇控柜	39																								
	ZF206	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	220kV洛浦II线间隔汇控柜	75																								
	ZF207	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	24																								
	ZF208	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	安稳从机柜A1(220kV二次设备室54P)	22																								
	ZF233	NH-YJV22-2X6		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	220kV洛浦I线间隔汇控柜	39																								
	ZF234	NH-YJV22-2X6		I段直流分电柜2(220kV二次设备室58P)	220kV洛浦II线间隔汇控柜	75																								
	ZF301	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#1整流变保护柜I(220kV二次设备室25P)	33																								
	ZF302	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#1整流变保护柜I(220kV二次设备室25P)	33																								
	ZF303	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#1整流测控柜(220kV二次设备室27P)	35																								
	ZF304	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#2整流变保护柜I(220kV二次设备室28P)	37																								
	ZF305	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#2整流变保护柜I(220kV二次设备室28P)	37																								
	ZF306	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#2整流测控柜(220kV二次设备室30P)	28																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/67
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZF307	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#3整流变保护柜I(220kV二次设备室31P)	27																								
	ZF308	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#3整流变保护柜I(220kV二次设备室31P)	27																								
	ZF309	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#3整流测控柜(220kV二次设备室33P)	26																								
	ZF310	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#4整流变保护柜I(220kV二次设备室36P)	23																								
	ZF311	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#4整流变保护柜I(220kV二次设备室36P)	23																								
	ZF312	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#4整流测控柜(220kV二次设备室38P)	26																								
	ZF313	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#5整流变保护柜I(220kV二次设备室39P)	27																								
	ZF314	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#5整流变保护柜I(220kV二次设备室39P)	27																								
	ZF315	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#5整流测控柜(220kV二次设备室41P)	29																								
	ZF316	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#6整流变保护柜I(220kV二次设备室42P)	30																								
	ZF317	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#6整流变保护柜I(220kV二次设备室42P)	30																								
	ZF318	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#6整流测控柜(220kV二次设备室44P)	32																								
	ZF319	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#7整流变保护柜I(220kV二次设备室45P)	33																								
	ZF320	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#7整流变保护柜I(220kV二次设备室45P)	33																								
	ZF321	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#7整流测控柜(220kV二次设备室47P)	30																								
	ZF322	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#8整流变保护柜I(220kV二次设备室48P)	31																								
	ZF323	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#8整流变保护柜I(220kV二次设备室48P)	31																								
	ZF324	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#8整流测控柜(220kV二次设备室50P)	28																								
	ZF325	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#1整流变220kV汇控柜	45																								
	ZF326	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#2整流变220kV汇控柜	52																								
	ZF327	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#3整流变220kV汇控柜	55																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/68
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZF328	NH-KVVP2-22-4X4		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#4整流变220kV汇控柜	59																								
	ZF333	NH-YJV22-2X6		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#1整流变220kV汇控柜	45																								
	ZF334	NH-YJV22-2X6		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#2整流变220kV汇控柜	52																								
	ZF335	NH-YJV22-2X6		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#3整流变220kV汇控柜	55																								
	ZF336	NH-YJV22-2X6		I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#4整流变220kV汇控柜	59																								
	ZF401	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	32																								
	ZF402	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	35																								
	ZF403	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	38																								
	ZF404	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV母线保护柜II(220kV二次设备室10P)	32																								
	ZF405	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV母联1保护测控柜(220kV二次设备室6P)	37																								
	ZF406	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV母联1间隔汇控柜	41																								
	ZF407	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV母联2保护测控柜(220kV二次设备室7P)	35																								
	ZF408	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV母联2间隔汇控柜	77																								
	ZF409	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV分段保护测控柜(220kV二次设备室8P)	34																								
	ZF410	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV分段间隔汇控柜	64																								
	ZF411	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	34																								
	ZF412	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	电能质量监测柜(220kV二次设备室21P)	37																								
	ZF413	NH-KVVP2-22-4X4		II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV线路关口表柜(220kV二次设备室18P)	33																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/69
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV	控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZF433	NH-YJV22-2X6			II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV母联1间隔汇控柜	41																								
	ZF434	NH-YJV22-2X6			II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV母联2间隔汇控柜	77																								
	ZF435	NH-YJV22-2X6			II段直流分电柜1(220kV二次设备室60P)	220kV分段间隔汇控柜	64																								
	ZF501	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜2(220kV二次设备室61P)	220kV洛浦I线路保护柜II(220kV二次设备室2P)	35																								
	ZF502	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜2(220kV二次设备室61P)	220kV洛浦I线路保护柜I(220kV二次设备室1P)	34																								
	ZF503	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜2(220kV二次设备室61P)	220kV洛浦II线路保护柜I(220kV二次设备室3P)	37																								
	ZF504	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜2(220kV二次设备室61P)	220kV洛浦II线路保护柜II(220kV二次设备室4P)	38																								
	ZF505	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜2(220kV二次设备室61P)	220kV线路测控柜(220kV二次设备室5P)	39																								
	ZF506	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜2(220kV二次设备室61P)	220kV线路故障录波柜(220kV二次设备室11P)	32																								
	ZF507	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜2(220kV二次设备室61P)	安稳主机柜B(220kV二次设备室53P)	26																								
	ZF508	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜2(220kV二次设备室61P)	安稳从机柜B1(220kV二次设备室55P)	24																								
	ZF601	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#1整流变保护柜II(220kV二次设备室26P)	30																								
	ZF602	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#1整流变保护柜I(220kV二次设备室25P)	29																								
	ZF603	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#2整流变保护柜II(220kV二次设备室29P)	33																								
	ZF604	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#2整流变保护柜I(220kV二次设备室28P)	32																								
	ZF605	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#3整流变保护柜II(220kV二次设备室32P)	30																								
	ZF606	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#3整流变保护柜I(220kV二次设备室31P)	31																								
	ZF607	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#4整流变保护柜II(220kV二次设备室37P)	28																								
	ZF608	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#4整流变保护柜I(220kV二次设备室36P)	28																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/70
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV	控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZF609	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	整流变故障录波柜1(220kV二次设备室34P)	27																								
	ZF610	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	整流变故障录波柜2(220kV二次设备室35P)	29																								
	ZF613	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#5整流变保护柜II(220kV二次设备室40P)	31																								
	ZF614	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#5整流变保护柜I(220kV二次设备室39P)	30																								
	ZF615	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#5整流变220kV汇控柜	86																								
	ZF616	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#6整流变保护柜II(220kV二次设备室43P)	31																								
	ZF617	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#6整流变保护柜I(220kV二次设备室42P)	30																								
	ZF618	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#6整流变220kV汇控柜	89																								
	ZF619	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#7整流变保护柜II(220kV二次设备室46P)	27																								
	ZF620	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#7整流变保护柜I(220kV二次设备室45P)	28																								
	ZF621	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#7整流变220kV汇控柜	93																								
	ZF622	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#8整流变保护柜II(220kV二次设备室49P)	27																								
	ZF623	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#8整流变保护柜I(220kV二次设备室48P)	26																								
	ZF624	NH-KVVP2-22-4X4			II段直流分电柜3(220kV二次设备室62P)	#8整流变220kV汇控柜	96																								
	ZF633	NH-YJV22-2X6			I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#5整流变220kV汇控柜	86																								
	ZF634	NH-YJV22-2X6			I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#6整流变220kV汇控柜	89																								
	ZF635	NH-YJV22-2X6			I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#7整流变220kV汇控柜	93																								
	ZF636	NH-YJV22-2X6			I段直流分电柜3(220kV二次设备室57P)	#8整流变220kV汇控柜	96																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/71
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
直流	ZL-FFR-130	ZR-KVVP2-22-4X4	1	直流联络柜(公用二次设备室14P)	主变故障录波柜(公用二次设备室35P)	26																								
	ZL-FFR-131	ZR-KVVP2-22-4X4	1	直流联络柜(公用二次设备室14P)	主变故障录波柜(公用二次设备室35P)	26																								
	ZL-GY-130	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	直流联络柜(公用二次设备室14P)	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	26																								
	XDC1+	NH-YJV22-1X150	1kV	直流联络柜(公用二次设备室14P)	#1蓄电池组+	28																								
	XDC1-	NH-YJV22-1X150	1kV	直流联络柜(公用二次设备室14P)	#1蓄电池组-	30																								
	XDC2+	NH-YJV22-1X150	1kV	直流联络柜(公用二次设备室14P)	#2蓄电池组+	27																								
	XDC2-	NH-YJV22-1X150	1kV	直流联络柜(公用二次设备室14P)	#2蓄电池组-	29																								
UPS	101U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	综合应用服务器柜(公用二次设备室4P)	21																								
	102U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	监控主机柜(公用二次设备室3P)	21																								
	103U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	二次安全防护柜(公用二次设备室7P)	23																								
	104U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	24																								
	105U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	26																								
	106U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	27																								
	107U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	27																								
	108U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	220kV线路关口表柜(220kV二次设备室18P)	85	√	√																						
	109U	NH-YJV22-2X4	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	220kV整流变电能表柜(220kV二次设备室51P)	81	√	√																						
	127U	NH-YJV22-2X10	1kV	1# UPS电源柜柜(公用二次设备室18P)	主控室操作台	41																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/72
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
UPS	201U	NH-YJV22-2X4	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	综合应用服务器柜(公用二次设备室4P)	22																								
	202U	NH-YJV22-2X4	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	监控主机柜(公用二次设备室3P)	21																								
	203U	NH-YJV22-2X4	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	二次安全防护柜(公用二次设备室7P)	26																								
	204U	NH-YJV22-2X4	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	27																								
	205U	NH-YJV22-2X4	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	28																								
	206U	NH-YJV22-2X4	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	23																								
	207U	NH-YJV22-2X4	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	火灾报警控制器	57																								
	2087U	NH-YJV22-2X4	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	通信监控子站屏(公用二次设备室T7)	40																								
	227U	NH-YJV22-2X10	1kV	2# UPS电源柜柜(公用二次设备室17P)	主控室操作台	41																								
交流																														
	GY1-150	ZR-KVVP2-22-7X4	3	380V 1#交流进线柜	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	40																								
	GY1-151	ZR-KVVP2-22-7X4	3	380V 1#交流进线柜	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	40																								
	GY1-152	ZR-KVVP2-22-7X2.5	1	380V 1#交流进线柜	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	40																								
	GY1-153	ZR-KVVP2-22-7X4	3	380V 2#交流进线柜	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	39																								
	GY1-154	ZR-KVVP2-22-7X4	3	380V 2#交流进线柜	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	39																								
	GY1-155	ZR-KVVP2-22-7X2.5	1	380V 2#交流进线柜	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	39																								
		通信电缆（厂供）		一体化电源柜间	一体化电源柜间	50																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/73
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
录波	GY1-135	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	主变故障录波柜(公用二次设备室35P)	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	24																								
	GY2-135	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV线路故障录波柜(220kV二次设备室11P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	26																								
	GY2-136	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	整流变故障录波柜1(220kV二次设备室34P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	26																								
	GY2-137	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	整流变故障录波柜2(220kV二次设备室35P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	29																								
	EL1-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV线路故障录波柜(220kV二次设备室11P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	30																								
	EL2-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV线路故障录波柜(220kV二次设备室11P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	30																								
	ERT1-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	整流变故障录波柜1(220kV二次设备室34P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	26																								
	ERT2-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	整流变故障录波柜1(220kV二次设备室34P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	26																								
	ERT3-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	整流变故障录波柜1(220kV二次设备室34P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	26																								
	ERT4-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	整流变故障录波柜1(220kV二次设备室34P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	26																								
	ERT5-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	整流变故障录波柜2(220kV二次设备室35P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	24																								
	ERT6-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	整流变故障录波柜2(220kV二次设备室35P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	24																								
	ERT7-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	整流变故障录波柜2(220kV二次设备室35P)	安稳从机柜A1(220kV二次设备室54P)	22																								
	ERT8-FFR-130	ZR-KVVP2-22-7X4	3	整流变故障录波柜2(220kV二次设备室35P)	安稳从机柜A1(220kV二次设备室54P)	22																								
PMU	GY1-134	ZR-KVVP2-22-14X2.5	3	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	16																								
	PMU-PQ-01	ZR-KVVP2-22-7X4	3	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	电能质量监测柜(220kV二次设备室21P)	19																								
	PMU-PQ-02	ZR-KVVP2-22-7X4	3	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	电能质量监测柜(220kV二次设备室21P)	19																								
	PMU-PQ-03	ZR-KVVP2-22-7X4	3	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	电能质量监测柜(220kV二次设备室21P)	19																								
	PMU-PQ-04	ZR-KVVP2-22-7X4	3	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	电能质量监测柜(220kV二次设备室21P)	19																								
	GY2-130	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	18																								
		4芯多模户外光缆（厂家提供）		相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	86	√	√																						

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/74
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
公用	GY1-130	ZR-KVVP2-22-19X2.5	3	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	27																								
	GY1-131	ZR-KVVP2-22-19X2.5	4	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	26																								
	GY1-132	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	28																								
	GY1-133	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	保护信息子站柜(公用二次设备室24P)	17																								
	GY1-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	29																								
	GY1-137A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	1	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	消弧线圈控制柜(公用二次设备室45P)	22																								
	GY1-137B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	1	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	消弧线圈控制柜(公用二次设备室45P)	22																								
	GY1-138A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	1	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	23																								
	GY1-138B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	1	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	22																								
	GY2-131	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	220kV线路关口表柜(220kV二次设备室18P)	16																								
	GY2-132	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	220kV整流变电能表柜(220kV二次设备室51P)	32																								
	GY2-133	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	17																								
	AW-130A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	1	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	34																								
	AW-130B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	1	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	安稳主机柜B(220kV二次设备室53P)	35																								
	AW-131A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	安稳从机柜A1(220kV二次设备室54P)	31																								
	AW-131B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	安稳从机柜B1(220kV二次设备室55P)	30																								
	AW-132A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	安稳从机柜A2(公用二次设备室40P)	26																								
	AW-132B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	安稳从机柜B2(公用二次设备室41P)	27																								
	AW-140A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	220kV线路故障录波柜(220kV二次设备室11P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	30																								
	AW-140B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	220kV线路故障录波柜(220kV二次设备室11P)	安稳主机柜B(220kV二次设备室53P)	29																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/75
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
交流环网	JLW-101	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室3P	公用二次设备室4P	13																								
	JLW-102	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室4P	公用二次设备室5P	13																								
	JLW-103	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室5P	公用二次设备室6P	13																								
	JLW-104	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室6P	公用二次设备室7P	13																								
	JLW-105	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室7P	公用二次设备室8P	13																								
	JLW-106	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室8P	公用二次设备室9P	13																								
	JLW-107	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室9P	公用二次设备室26P	20																								
	JLW-108	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室26P	公用二次设备室25P	13																								
	JLW-109	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室25P	公用二次设备室24P	13																								
	JLW-110	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室24P	公用二次设备室27P	13																								
	JLW-111	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室27P	公用二次设备室28P	13																								
	JLW-112	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室28P	公用二次设备室29P	13																								
	JLW-113	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室29P	公用二次设备室30P	13																								
	JLW-114	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室30P	公用二次设备室31P	13																								
	JLW-115	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室31P	公用二次设备室32P	13																								
	JLW-116	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室32P	公用二次设备室33P	13																								
	JLW-117	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室33P	公用二次设备室34P	13																								
	JLW-118	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室34P	公用二次设备室35P	13																								
	JLW-119	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室35P	公用二次设备室36P	18																								
	JLW-120	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室36P	公用二次设备室37P	13																								
	JLW-121	ZR-YJY23-2x4		公用二次设备室37P	公用二次设备室38P	13																								

备注	说明: 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/76
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV	控制电缆备用芯数	电缆去向		电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√）												电缆软管(套)						穿管长度（米）					
					起点	终点		ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
交流环网	JLW-122	ZR-YJY23-2x4			公用二次设备室38P	公用二次设备室39P	13																								
	JLW-123	ZR-YJY23-2x4			公用二次设备室39P	公用二次设备室40P	13																								
	JLW-124	ZR-YJY23-2x4			公用二次设备室40P	公用二次设备室41P	13																								
	JLW-125	ZR-YJY23-2x4			公用二次设备室41P	公用二次设备室45P	17																								
	JLW-201	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室1P	220kV二次设备室2P	13																								
	JLW-202	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室2P	220kV二次设备室3P	13																								
	JLW-203	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室3P	220kV二次设备室4P	13																								
	JLW-204	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室4P	220kV二次设备室5P	13																								
	JLW-205	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室5P	220kV二次设备室6P	13																								
	JLW-206	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室6P	220kV二次设备室7P	13																								
	JLW-207	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室7P	220kV二次设备室8P	13																								
	JLW-208	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室8P	220kV二次设备室9P	13																								
	JLW-209	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室9P	220kV二次设备室10P	13																								
	JLW-210	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室10P	220kV二次设备室11P	13																								
	JLW-211	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室11P	220kV二次设备室13P	18																								
	JLW-212	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室13P	220kV二次设备室14P	13																								
	JLW-213	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室14P	220kV二次设备室15P	13																								
	JLW-214	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室15P	220kV二次设备室16P	13																								
	JLW-215	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室16P	220kV二次设备室17P	13																								
	JLW-216	ZR-YJY23-2x4			220kV二次设备室17P	220kV二次设备室18P	13																								

备注	说明: 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/77
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
交流环网	JLW-217	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室18P	220kV二次设备室19P	13																								
	JLW-218	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室19P	220kV二次设备室20P	13																								
	JLW-219	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室20P	220kV二次设备室21P	13																								
	JLW-220	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室21P	220kV二次设备室22P	13																								
	JLW-221	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室22P	220kV二次设备室25P	19																								
	JLW-222	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室25P	220kV二次设备室26P	13																								
	JLW-223	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室26P	220kV二次设备室27P	13																								
	JLW-224	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室27P	220kV二次设备室28P	13																								
	JLW-225	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室28P	220kV二次设备室29P	13																								
	JLW-226	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室29P	220kV二次设备室30P	14																								
	JLW-227	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室30P	220kV二次设备室31P	13																								
	JLW-228	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室31P	220kV二次设备室32P	13																								
	JLW-229	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室32P	220kV二次设备室33P	13																								
	JLW-230	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室33P	220kV二次设备室34P	13																								
	JLW-231	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室34P	220kV二次设备室35P	18																								
	JLW-232	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室35P	220kV二次设备室36P	13																								
	JLW-233	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室36P	220kV二次设备室37P	13																								
	JLW-234	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室37P	220kV二次设备室38P	13																								
	JLW-235	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室38P	220kV二次设备室39P	13																								
	JLW-236	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室39P	220kV二次设备室40P	13																								
	JLW-237	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室40P	220kV二次设备室41P	13																								

备注	说明: 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/78
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
交流环网	JLW-238	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室41P	220kV二次设备室42P	13																								
	JLW-239	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室42P	220kV二次设备室43P	13																								
	JLW-240	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室43P	220kV二次设备室44P	13																								
	JLW-241	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室44P	220kV二次设备室45P	13																								
	JLW-242	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室45P	220kV二次设备室46P	13																								
	JLW-243	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室46P	220kV二次设备室47P	18																								
	JLW-244	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室47P	220kV二次设备室48P	13																								
	JLW-245	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室48P	220kV二次设备室49P	13																								
	JLW-246	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室49P	220kV二次设备室50P	13																								
	JLW-247	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室50P	220kV二次设备室51P	13																								
	JLW-248	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室51P	220kV二次设备室52P	14																								
	JLW-249	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室52P	220kV二次设备室53P	13																								
	JLW-250	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室53P	220kV二次设备室54P	13																								
	JLW-251	ZR-YJY23-2x4		220kV二次设备室54P	220kV二次设备室55P	13																								

备注

说明:
1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m

编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/79
校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
计量	JL-GX01	4芯多模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	220kV关口计量柜(220kV二次设备室18P)	81	√	√																						
	JL-GX02	4芯多模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	220kV电度表屏(220kV二次设备室51P)	77	√	√																						
	DBTX-108	4芯多模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	10kV#1电容器组开关柜	65																								
	DBTX-308	4芯多模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	10kV#2接地变开关柜	76																								
	DBTX-208	4芯多模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	10kV出线7开关柜	64																								
	DBTX-308	4芯多模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	10kV出线20开关柜	77																								
专网	DW-011A	同轴电缆SYV-75-5,1X2同轴		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	通信数字配线架	42																								
	DW-011B	同轴电缆SYV-75-5,1X2同轴		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	通信数字配线架	42																								
	DW-012A	同轴电缆SYV-75-5,1X2同轴		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	通信数字配线架	41																								
	DW-012B	同轴电缆SYV-75-5,1X2同轴		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	通信数字配线架	41																								
	DDW1-01A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	22																								
	DDW1-01B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	22																								
	DDW1-02A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	27																								
	DDW1-02B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	27																								
	DDW1-03A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	21																								
	DDW1-03B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	21																								
	DDW1-04	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	保护信息子站柜(公用二次设备室24P)	29																								

备注	说明: 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/80
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
专网	DDW1-05	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	35																								
	DDW1-06	4芯多模户外光缆（厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	87	√	√																						
	DDW1-07A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	96	√	√																						
	DDW1-07B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	96	√	√																						
	DDW2-01A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	23																								
	DDW2-01B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	23																								
	DDW2-02A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	26																								
	DDW2-02B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	26																								
	DDW2-03A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	22																								
	DDW2-03B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	22																								
	DDW2-04	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	保护信息子站柜(公用二次设备室24P)	27																								
	DDW2-05	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	36																								
	DDW2-06	4芯多模户外光缆（厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	安稳主机柜B(220kV二次设备室53P)	87	√	√																						
	DDW2-07A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	97	√	√																						
	DDW2-07B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	97	√	√																						
电能质量																														

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	董迪	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/81
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	1MMS-001	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	监控主机柜(公用二次设备室3P)	33																									
	1MMS-002	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	监控主机柜(公用二次设备室3P)	33																									
	1MMS-003	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	35																									
	1MMS-004	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	20																									
	1MMS-005	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	35																									
	1MMS-006	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	35																									
	1MMS-007	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	网络打印机（主控室）	49																									
	1MMS-008	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	公用测控柜1柜(公用二次设备室26P)	31																									
	1MMS-009	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	公用测控柜1柜(公用二次设备室26P)	31																									
	1MMS-010	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	85	√	√																							
	1MMS-013	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	直流联络柜(公用二次设备室13P)	35																									
	1MMS-014	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变10kV进线分支1开关柜	68																									
	1MMS-015	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变10kV进线分支2开关柜	65																									
	1MMS-016	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变10kV进线分支1开关柜	88																									
	1MMS-017	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变10kV进线分支2开关柜	79																									
	1MMS-018	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	85	√	√																							
	1MMS-019	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	85	√	√																							
	1MMS-023	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	10																									
	1MMS-024	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	综合应用服务器柜(公用二次设备室4P)	34																									
	GL-021A	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	87	√	√																							
	GL-022A	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	87	√	√																							

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/82
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	1MMS-101	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变保护柜A(公用二次设备室27P)	30																								
	1MMS-102	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变保护柜B(公用二次设备室28P)	31																								
	1MMS-103	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变保护柜C(公用二次设备室29P)	32																								
	1MMS-104	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	1MMS-105	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	1MMS-106	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	1MMS-107	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	1MMS-108	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变保护柜A(公用二次设备室31P)	30																								
	1MMS-109	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变保护柜B(公用二次设备室32P)	30																								
	1MMS-110	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变保护柜C(公用二次设备室33P)	29																								
	1MMS-111	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	27																								
	1MMS-112	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	27																								
	1MMS-113	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	27																								
	1MMS-114	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	27																								
	GL-023A	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	87	√	√																						

备注
说明:
1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m

编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/83
校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-001	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	监控主机柜(公用二次设备室3P)	33																									
	2MMS-002	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	监控主机柜(公用二次设备室3P)	33																									
	2MMS-003	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	35																									
	2MMS-004	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	20																									
	2MMS-005	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	35																									
	2MMS-006	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	35																									
	2MMS-007	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	网络打印机（主控室）	49																									
	2MMS-008	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	公用测控柜1柜(公用二次设备室26P)	31																									
	2MMS-009	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	公用测控柜1柜(公用二次设备室26P)	31																									
	2MMS-010	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	85	√	√																							
	2MMS-013	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	直流联络柜(公用二次设备室13P)	35																									
	2MMS-014	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变10kV进线分支1开关柜	68																									
	2MMS-015	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变10kV进线分支2开关柜	65																									
	2MMS-016	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变10kV进线分支1开关柜	88																									
	2MMS-017	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变10kV进线分支2开关柜	79																									
	2MMS-018	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	85	√	√																							
	2MMS-019	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	85	√	√																							
	2MMS-023	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	10																									
	2MMS-024	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	综合应用服务器柜(公用二次设备室4P)	34																									
	GL-021B	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	87	√	√																							
	GL-022B	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	87	√	√																							

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/84
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-101	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变保护柜A(公用二次设备室27P)	30																								
	2MMS-102	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变保护柜B(公用二次设备室28P)	31																								
	2MMS-103	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变保护柜C(公用二次设备室29P)	32																								
	2MMS-104	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	2MMS-105	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	2MMS-106	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	2MMS-107	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	31																								
	2MMS-108	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变保护柜A(公用二次设备室31P)	30																								
	2MMS-109	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变保护柜B(公用二次设备室32P)	30																								
	2MMS-110	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变保护柜C(公用二次设备室33P)	29																								
	2MMS-111	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	27																								
	2MMS-112	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	27																								
	2MMS-113	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	27																								
	2MMS-114	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	27																								
	GL-023B	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	87	√	√																						

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/85
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	1MMS-051	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	综合应用服务器柜(公用二次设备室4P)	34																									
	1MMS-052	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	35																									
	1MMS-053	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	35																									
	1MMS-054	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	辅助控制系统柜(公用二次设备室46P)	23																									
	1MMS-055	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	36																									
	1MMS-056	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	21																									
	1MMS-057	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	主变故障录波柜(公用二次设备室35P)	26																									
	1MMS-058	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	35																									
	1MMS-072	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	10																									
	GL-024A	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	220kV线路故障录波柜（220kV二次设备室11P）	81	√	√																							
	GL-025A	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	220kV整流变故障录波柜1（220kV二次设备室34P）	77	√	√																							
	GL-026A	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	220kV整流变故障录波柜2（220kV二次设备室35P）	75	√	√																							
	GL-031	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#1主变油色谱在线监测柜	47			√																						
	GL-032	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	#2主变油色谱在线监测柜	74			√																						
	GL-033	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	220kV避雷器在线监测柜	89	√	√																							

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/86
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-051	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	综合应用服务器柜(公用二次设备室4P)	34																									
	2MMS-052	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	35																									
	2MMS-053	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	35																									
	2MMS-054	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	辅助控制系统柜(公用二次设备室46P)	23																									
	2MMS-055	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	36																									
	2MMS-056	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	21																									
	2MMS-057	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	主变故障录波柜(公用二次设备室35P)	26																									
	2MMS-058	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	35																									
	GL-024B	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	220kV线路故障录波柜（220kV二次设备室11P）	81	√	√																							
	GL-025B	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	220kV整流变故障录波柜1（220kV二次设备室34P）	77	√	√																							
	GL-026B	4芯多模户外光缆（厂家提供）		站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	220kV整流变故障录波柜2（220kV二次设备室35P）	75	√	√																							

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/87
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	1MMS-201	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV洛浦I线路保护柜I(220kV二次设备室1P)	24																								
监控组网	1MMS-202	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV洛浦I线路保护柜II(220kV二次设备室2P)	25																								
监控组网	1MMS-203	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV线路测控柜(220kV二次设备室5P)	27																								
	1MMS-204	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV洛浦II线路保护柜I(220kV二次设备室3P)	26																								
	1MMS-205	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV洛浦II线路保护柜II(220kV二次设备室4P)	27																								
	1MMS-206	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV线路测控柜(220kV二次设备室5P)	27																								
	1MMS-207	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母线保护柜I(220kV二次设备室9P)	32																								
	1MMS-208	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母线保护柜II(220kV二次设备室10P)	32																								
	1MMS-209	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母联1保护测控柜(220kV二次设备室6P)	29																								
	1MMS-210	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母联1保护测控柜(220kV二次设备室6P)	29																								
	1MMS-211	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母联2保护测控柜(220kV二次设备室7P)	30																								
	1MMS-212	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母联2保护测控柜(220kV二次设备室7P)	30																								
	1MMS-213	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV分段保护测控柜(220kV二次设备室8P)	31																								
	1MMS-214	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV分段保护测控柜(220kV二次设备室8P)	31																								
	1MMS-215	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV I母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室13P)	26																								
	1MMS-216	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV II母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室14P)	25																								
	1MMS-217	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV III母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室15P)	24																								
	1MMS-218	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	21																								
	1MMS-219	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	21																								
	1MMS-220	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	电能质量监测柜(220kV二次设备室21P)	20																								
	1MMS-221	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	35																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/88
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	1MMS-222	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	安稳主机柜B(220kV二次设备室53P)	35																								
	1MMS-301	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流变保护柜I(220kV二次设备室25P)	24																								
	1MMS-302	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流变保护柜II(220kV二次设备室26P)	25																								
	1MMS-303	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流变保护柜I(220kV二次设备室25P)	24																								
	1MMS-304	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流测控柜(220kV二次设备室27P)	26																								
	1MMS-305	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流测控柜(220kV二次设备室27P)	26																								
	1MMS-306	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流变保护柜I(220kV二次设备室28P)	27																								
	1MMS-307	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流变保护柜II(220kV二次设备室29P)	29																								
	1MMS-308	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流变保护柜I(220kV二次设备室28P)	27																								
	1MMS-309	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流测控柜(220kV二次设备室30P)	31																								
	1MMS-310	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流测控柜(220kV二次设备室30P)	31																								
	1MMS-311	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流变保护柜I(220kV二次设备室31P)	32																								
	1MMS-312	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流变保护柜II(220kV二次设备室32P)	33																								
	1MMS-313	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流变保护柜I(220kV二次设备室31P)	32																								
	1MMS-314	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流测控柜(220kV二次设备室33P)	33																								
	1MMS-315	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流测控柜(220kV二次设备室33P)	33																								
	1MMS-316	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流变保护柜I(220kV二次设备室36P)	34																								
	1MMS-317	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流变保护柜II(220kV二次设备室37P)	34																								
	1MMS-318	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流变保护柜I(220kV二次设备室36P)	34																								
	1MMS-319	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流测控柜(220kV二次设备室38P)	35																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/89
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	1MMS-320	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流测控柜(220kV二次设备室38P)	35																									
	1MMS-401	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流变保护柜I(220kV二次设备室39P)	36																									
	1MMS-402	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流变保护柜II(220kV二次设备室40P)	32																									
	1MMS-403	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流变保护柜I(220kV二次设备室39P)	36																									
	1MMS-404	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流测控柜(220kV二次设备室41P)	31																									
	1MMS-405	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流测控柜(220kV二次设备室41P)	31																									
	1MMS-406	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流变保护柜I(220kV二次设备室42P)	30																									
	1MMS-407	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流变保护柜II(220kV二次设备室43P)	30																									
	1MMS-408	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流变保护柜I(220kV二次设备室42P)	30																									
	1MMS-409	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流测控柜(220kV二次设备室44P)	29																									
	1MMS-410	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流测控柜(220kV二次设备室44P)	29																									
	1MMS-411	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流变保护柜I(220kV二次设备室45P)	27																									
	1MMS-412	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流变保护柜II(220kV二次设备室46P)	26																									
	1MMS-413	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流变保护柜I(220kV二次设备室45P)	27																									
	1MMS-414	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流测控柜(220kV二次设备室47P)	29																									
	1MMS-415	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流测控柜(220kV二次设备室47P)	29																									
	1MMS-416	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流变保护柜I(220kV二次设备室48P)	29																									
	1MMS-417	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流变保护柜II(220kV二次设备室49P)	30																									
	1MMS-418	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流变保护柜I(220kV二次设备室48P)	29																									
	1MMS-419	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流测控柜(220kV二次设备室50P)	31																									
	1MMS-420	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流测控柜(220kV二次设备室50P)	31																									

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/90
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-201	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV洛浦I线路保护柜I(220kV二次设备室1P)	24																								
	2MMS-202	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV洛浦I线路保护柜II(220kV二次设备室2P)	25																								
	2MMS-203	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV线路测控柜(220kV二次设备室5P)	27																								
	2MMS-204	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV洛浦II线路保护柜I(220kV二次设备室3P)	26																								
	2MMS-205	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV洛浦II线路保护柜II(220kV二次设备室4P)	27																								
	2MMS-206	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV线路测控柜(220kV二次设备室5P)	27																								
	2MMS-207	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母线保护柜I(220kV二次设备室9P)	32																								
	2MMS-208	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母线保护柜II(220kV二次设备室10P)	32																								
	2MMS-209	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母联1保护测控柜(220kV二次设备室6P)	29																								
	2MMS-210	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母联1保护测控柜(220kV二次设备室6P)	29																								
	2MMS-211	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母联2保护测控柜(220kV二次设备室7P)	30																								
	2MMS-212	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV母联2保护测控柜(220kV二次设备室7P)	30																								
	2MMS-213	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV分段保护测控柜(220kV二次设备室8P)	31																								
	2MMS-214	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV分段保护测控柜(220kV二次设备室8P)	31																								
	2MMS-215	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV I母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室13P)	26																								
	2MMS-216	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV II母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室14P)	25																								
	2MMS-217	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	220kV III母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室15P)	24																								
	2MMS-218	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	21																								
	2MMS-219	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	21																								
	2MMS-220	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	电能质量监测柜(220kV二次设备室21P)	20																								
	2MMS-221	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	35																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/91
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-222	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	安稳主机柜B(220kV二次设备室53P)	35																									
	2MMS-301	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流变保护柜I(220kV二次设备室25P)	24																									
	2MMS-302	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流变保护柜II(220kV二次设备室26P)	25																									
	2MMS-303	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流变保护柜I(220kV二次设备室25P)	24																									
	2MMS-304	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流测控柜(220kV二次设备室27P)	26																									
	2MMS-305	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#1整流测控柜(220kV二次设备室27P)	26																									
	2MMS-306	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流变保护柜I(220kV二次设备室28P)	27																									
	2MMS-307	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流变保护柜II(220kV二次设备室29P)	29																									
	2MMS-308	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流变保护柜I(220kV二次设备室28P)	27																									
	2MMS-309	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流测控柜(220kV二次设备室30P)	31																									
	2MMS-310	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#2整流测控柜(220kV二次设备室30P)	31																									
	2MMS-311	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流变保护柜I(220kV二次设备室31P)	32																									
	2MMS-312	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流变保护柜II(220kV二次设备室32P)	33																									
	2MMS-313	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流变保护柜I(220kV二次设备室31P)	32																									
	2MMS-314	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流测控柜(220kV二次设备室33P)	33																									
	2MMS-315	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#3整流测控柜(220kV二次设备室33P)	33																									
	2MMS-316	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流变保护柜I(220kV二次设备室36P)	34																									
	2MMS-317	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流变保护柜II(220kV二次设备室37P)	34																									
	2MMS-318	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流变保护柜I(220kV二次设备室36P)	34																									
	2MMS-319	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流测控柜(220kV二次设备室38P)	35																									

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/92
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-320	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#4整流测控柜(220kV二次设备室38P)	35																								
	2MMS-401	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流变保护柜I(220kV二次设备室39P)	36																								
	2MMS-402	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流变保护柜II(220kV二次设备室40P)	32																								
	2MMS-403	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流变保护柜I(220kV二次设备室39P)	36																								
	2MMS-404	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流测控柜(220kV二次设备室41P)	31																								
	2MMS-405	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#5整流测控柜(220kV二次设备室41P)	31																								
	2MMS-406	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流变保护柜I(220kV二次设备室42P)	30																								
	2MMS-407	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流变保护柜II(220kV二次设备室43P)	30																								
	2MMS-408	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流变保护柜I(220kV二次设备室42P)	30																								
	2MMS-409	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流测控柜(220kV二次设备室44P)	29																								
	2MMS-410	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#6整流测控柜(220kV二次设备室44P)	29																								
	2MMS-411	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流变保护柜I(220kV二次设备室45P)	27																								
	2MMS-412	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流变保护柜II(220kV二次设备室46P)	26																								
	2MMS-413	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流变保护柜I(220kV二次设备室45P)	27																								
	2MMS-414	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流测控柜(220kV二次设备室47P)	29																								
	2MMS-415	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#7整流测控柜(220kV二次设备室47P)	29																								
	2MMS-416	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流变保护柜I(220kV二次设备室48P)	29																								
	2MMS-417	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流变保护柜II(220kV二次设备室49P)	30																								
	2MMS-418	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流变保护柜I(220kV二次设备室48P)	29																								
	2MMS-419	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流测控柜(220kV二次设备室50P)	31																								
	2MMS-420	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		间隔层交换机柜（220kV二次设备室22P)	#8整流测控柜(220kV二次设备室50P)	31																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/93
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	1MMS-501	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV #1SVG开关柜	21																								
	1MMS-502	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV I段PT柜	23																								
	1MMS-503	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线1开关柜	22																								
	1MMS-504	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线2开关柜	23																								
	1MMS-505	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线3开关柜	24																								
	1MMS-506	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线4开关柜	25																								
	1MMS-507	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线5开关柜	26																								
	1MMS-508	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线6开关柜	27																								
	1MMS-509	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV 1#接地变开关柜	29																								
	1MMS-510	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV分段1开关柜	30																								
	1MMS-511	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV分段1开关柜	30																								
	2MMS-501	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV #1SVG开关柜	21																								
	2MMS-502	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV I段PT柜	23																								
	2MMS-503	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线1开关柜	22																								
	2MMS-504	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线2开关柜	23																								
	2MMS-505	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线3开关柜	24																								
	2MMS-506	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线4开关柜	25																								
	2MMS-507	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线5开关柜	26																								
	2MMS-508	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV出线6开关柜	27																								
	2MMS-509	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV 1#接地变开关柜	29																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/94
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-510	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV分段1开关柜	30																								
	2MMS-511	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支1开关柜	10kV分段1开关柜	30																								
	1MMS-521	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV #1电容器开关柜	23																								
	1MMS-522	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV II段PT柜	23																								
	1MMS-523	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线7开关柜	23																								
	1MMS-524	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线8开关柜	25																								
	1MMS-525	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线9开关柜	26																								
	1MMS-526	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线10开关柜	27																								
	1MMS-527	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线11开关柜	29																								
	1MMS-528	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线12开关柜	30																								
	1MMS-529	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线13开关柜	31																								
	1MMS-530	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV分段2开关柜	32																								
	1MMS-531	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV分段2开关柜	32																								
	2MMS-521	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV #1电容器开关柜	23																								
	2MMS-522	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV II段PT柜	23																								
	2MMS-523	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线7开关柜	23																								
	2MMS-524	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线8开关柜	25																								
	2MMS-525	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线9开关柜	26																								
	2MMS-526	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线10开关柜	27																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/95
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-527	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线11开关柜	29																								
	2MMS-528	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线12开关柜	30																								
	2MMS-529	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV出线13开关柜	31																								
	2MMS-530	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV分段2开关柜	32																								
	2MMS-531	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#1主变10kV分支2开关柜	10kV分段2开关柜	32																								
	1MMS-541	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV #2SVG开关柜	30																								
	1MMS-542	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV III段PT柜	29																								
	1MMS-543	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线14开关柜	23																								
	1MMS-544	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线15开关柜	24																								
	1MMS-545	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线16开关柜	25																								
	1MMS-546	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线17开关柜	26																								
	1MMS-547	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线18开关柜	27																								
	1MMS-548	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线19开关柜	29																								
	1MMS-549	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV 2#接地变开关柜	23																								
	2MMS-541	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV #2SVG开关柜	30																								
	2MMS-542	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV III段PT柜	29																								
	2MMS-543	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线14开关柜	23																								
	2MMS-544	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线15开关柜	24																								
	2MMS-545	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线16开关柜	25																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/96
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-546	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线17开关柜	26																									
	2MMS-547	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线18开关柜	27																									
	2MMS-548	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV出线19开关柜	29																									
	2MMS-549	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支1开关柜	10kV 2#接地变开关柜	23																									
	1MMS-551	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV #2电容器开关柜	30																									
	1MMS-552	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV IV段PT柜	25																									
	1MMS-553	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线20开关柜	31																									
	1MMS-554	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线21开关柜	29																									
	1MMS-555	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线22开关柜	27																									
	1MMS-556	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线23开关柜	26																									
	1MMS-557	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线24开关柜	24																									
	1MMS-558	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线25开关柜	23																									
	1MMS-559	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线26开关柜	22																									

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/97
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
监控组网	2MMS-551	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV #2电容器开关柜	30																								
	2MMS-552	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV IV段PT柜	25																								
	2MMS-553	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线20开关柜	31																								
	2MMS-554	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线21开关柜	29																								
	2MMS-555	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线22开关柜	27																								
	2MMS-556	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线23开关柜	26																								
	2MMS-557	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线24开关柜	24																								
	2MMS-558	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线25开关柜	23																								
	2MMS-559	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		#2主变10kV分支2开关柜	10kV出线26开关柜	22																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	程利娟	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/98
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
GPS对时	SYN-101	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	31																								
	SYN-102	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	32																								
	SYN-103	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	保护信息子站柜(公用二次设备室24P)	28																								
	SYN-104	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	29																								
	SYN-105	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	公用测控柜1柜(公用二次设备室26P)	30																								
	SYN-106	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	#1主变保护柜A(公用二次设备室27P)	30																								
	SYN-107	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	#1主变保护柜B(公用二次设备室28P)	29																								
	SYN-108	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	#1主变保护柜C(公用二次设备室29P)	28																								
	SYN-109	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	#1主变测控柜(公用二次设备室30P)	28																								
	SYN-110	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	#2主变保护柜A(公用二次设备室31P)	27																								
	SYN-111	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	#2主变保护柜B(公用二次设备室32P)	26																								
	SYN-112	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	#2主变保护柜C(公用二次设备室33P)	24																								
	SYN-113	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	#2主变测控柜(公用二次设备室34P)	23																								
	SYN-114	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	主变故障录波柜(公用二次设备室35P)	23																								
	SYN-115	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	直流联络柜(公用二次设备室14P)	30																								
	SYN-116	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	安稳从机柜A2(公用二次设备室40P)	18																								
	SYN-117	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	安稳从机柜B2(公用二次设备室41P)	19																								
	SYN-130	ZR-KVVP2/22-10x2.5	5	时钟同步主机柜(公用二次设备室37P)	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	30																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	董迪	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/99
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
GPS对时	SYN-201	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV洛浦I线路保护柜I(220kV二次设备室1P)	23																								
	SYN-202	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV洛浦I线路保护柜II(220kV二次设备室2P)	24																								
	SYN-203	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV洛浦II线路保护柜II(220kV二次设备室3P)	26																								
	SYN-204	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV洛浦II线路保护柜II(220kV二次设备室4P)	27																								
	SYN-205	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV线路测控柜(220kV二次设备室5P)	27																								
	SYN-206	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV母联1保护测控柜(220kV二次设备室6P)	28																								
	SYN-207	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV母联2保护测控柜(220kV二次设备室7P)	29																								
	SYN-208	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV分段保护测控柜(220kV二次设备室8P)	30																								
	SYN-209	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV母线保护柜I(220kV二次设备室9P)	31																								
	SYN-210	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV母线保护柜II(220kV二次设备室10P)	31																								
	SYN-211	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV线路故障录波柜(220kV二次设备室11P)	32																								
	SYN-212	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV I母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室13P)	21																								
	SYN-213	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV II母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室14P)	20																								
	SYN-214	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	220kV III母线测控及电压并列柜(220kV二次设备室15P)	20																								
	SYN-215	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	相量测量采集柜(220kV二次设备室17P)	18																								
	SYN-216	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	17																								
	SYN-217	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#1整流变保护柜I(220kV二次设备室25P)	23																								
	SYN-218	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#1整流变保护柜II(220kV二次设备室26P)	24																								
	SYN-219	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#1整流测控柜(220kV二次设备室27P)	26																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	董迪	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/100
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
GPS对时	SYN-220	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#2整流变保护柜I(220kV二次设备室28P)	26																								
	SYN-221	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#2整流变保护柜II(220kV二次设备室29P)	27																								
	SYN-222	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#2整流测控柜(220kV二次设备室30P)	29																								
	SYN-223	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#3整流变保护柜I(220kV二次设备室31P)	29																								
	SYN-224	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#3整流变保护柜II(220kV二次设备室32P)	28																								
	SYN-225	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#3整流测控柜(220kV二次设备室33P)	27																								
	SYN-226	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	整流变故障录波柜1(220kV二次设备室34P)	26																								
	SYN-227	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	整流变故障录波柜2(220kV二次设备室35P)	28																								
	SYN-228	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#4整流变保护柜I(220kV二次设备室36P)	29																								
	SYN-229	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#4整流变保护柜II(220kV二次设备室37P)	30																								
	SYN-230	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#4整流测控柜(220kV二次设备室38P)	31																								
	SYN-231	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#5整流变保护柜I(220kV二次设备室39P)	31																								
	SYN-232	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#5整流变保护柜II(220kV二次设备室40P)	32																								
	SYN-233	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#5整流测控柜(220kV二次设备室41P)	33																								
	SYN-234	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#6整流变保护柜I(220kV二次设备室42P)	34																								
	SYN-235	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#6整流变保护柜II(220kV二次设备室43P)	35																								
	SYN-236	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#6整流测控柜(220kV二次设备室44P)	35																								
	SYN-237	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#7整流变保护柜I(220kV二次设备室45P)	28																								
	SYN-238	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#7整流变保护柜II(220kV二次设备室46P)	26																								
	SYN-239	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#7整流测控柜(220kV二次设备室47P)	28																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	董迪	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/101
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
GPS对时	SYN-240	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#8整流变保护柜I(220kV二次设备室48P)	28																									
	SYN-241	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#8整流变保护柜II(220kV二次设备室49P)	29																									
	SYN-242	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	#8整流测控柜(220kV二次设备室50P)	30																									
	SYN-243	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	33																									
	SYN-244	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	安稳主机柜B(220kV二次设备室53P)	34																									
	SYN-245	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	安稳从机柜A1(220kV二次设备室65P)	32																									
	SYN-246	ZR-DJVVP2/22-2x2x1.0	2	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	安稳从机柜B1(220kV二次设备室66P)	31																									
	SYN-131	ZR-KVVP2/22-10x2.5	5	时钟同步扩展柜(220kV二次设备室20P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	17																									
专网	AF-01A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	综合应用服务器柜(公用二次设备室4P)	18																									
	AF-01B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	综合应用服务器柜(公用二次设备室4P)	18																									
	AF-02A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		二次安全防护柜(公用二次设备室7P)	站控层交换机柜(公用二次设备室38P)	33																									
	AF-02B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		二次安全防护柜(公用二次设备室7P)	站控层交换机柜(公用二次设备室39P)	34																									
	AF-03	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		二次安全防护柜(公用二次设备室7P)	站控层交换机柜(公用二次设备室39P)	34																									
	AF-04	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		二次安全防护柜(公用二次设备室7P)	站控层交换机柜(公用二次设备室39P)	34																									
	AF-130	ZR-KVVP2/22-7x2.5	4	二次安全防护柜(公用二次设备室7P)	公用测控柜1(公用二次设备室26P)	24																									

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	董迪	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/102
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
计量	JL-GX01	4芯单模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	220kV关口计量柜(220kV二次设备室18P)	78	√	√																						
计量	JL-GX02	4芯单模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	220kV电度表屏(220kV二次设备室51P)	75	√	√																						
计量	DBTX-108	4芯单模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	10kV#1电容器组开关柜	63																								
	DBTX-308	4芯单模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	10kV#2接地变开关柜	74																								
	DBTX-208	4芯单模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	10kV出线7开关柜	62																								
	DBTX-308	4芯单模户外光缆（厂家提供）		主变电能表柜(公用二次设备室36P)	10kV出线20开关柜	75																								
专网	DW-011A	同轴电缆SYV-75-5,1X2同轴		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	通信数字配线架	39																								
专网	DW-011B	同轴电缆SYV-75-5,1X2同轴		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	通信数字配线架	39																								
专网	DW-012A	同轴电缆SYV-75-5,1X2同轴		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	通信数字配线架	38																								
	DW-012B	同轴电缆SYV-75-5,1X2同轴		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	通信数字配线架	38																								
	DDW1-01A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	19																								
	DDW1-01B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	19																								
	DDW1-02A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	24																								
	DDW1-02B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	24																								
	DDW1-03A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	18																								
	DDW1-03B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	18																								
	DDW1-04	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	保护信息子站柜(公用二次设备室24P)	26																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	董迪	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/103
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	PVC Φ40
专网	DDW1-05	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	32																								
	DDW1-06	4芯单模户外光缆（厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	安稳主机柜A(220kV二次设备室52P)	85	√	√																						
	DDW1-07A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	93	√	√																						
	DDW1-07B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜I(公用二次设备室8P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	93	√	√																						
	DDW2-01A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	20																								
	DDW2-01B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	I区数据通信网关机柜(公用二次设备室5P)	20																								
	DDW2-02A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	35																								
	DDW2-02B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	相量测量主机柜(公用二次设备室25P)	35																								
	DDW2-03A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	19																								
	DDW2-03B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	II、III/IV区数据通信网关机柜(公用二次设备室6P)	19																								
	DDW2-04	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	保护信息子站柜(公用二次设备室24P)	34																								
	DDW2-05	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	主变电能表柜(公用二次设备室36P)	33																								
	DDW2-06	4芯单模户外光缆（厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	安稳主机柜B(220kV二次设备室53P)	84	√	√																						
	DDW2-07A	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	93	√	√																						
	DDW2-07B	超五类屏蔽线（监控厂家提供）		调度专网设备柜II(公用二次设备室9P)	二次安全防护柜(220kV二次设备室7P)	93	√	√																						
电能质量	PQ-130	ZR-KVVP2/22-7x2.5	5	电能质量监测柜(220kV二次设备室21P)	公用测控柜2(220kV二次设备室19P)	18																								

备注	说明： 1.超五类屏蔽线需敷设在槽盒中。 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m	编制	董迪	敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/104
		校核	张晓慧	校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT1-121A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	61																								
	ERT1-121B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	61																								
	ERT1-121C	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	61																								
	ERT1-121D	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	61																								
	ERT1-122A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	61																								
	ERT1-122B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	61																								
	ERT1-123A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	安稳A柜(220kV室54P)	64																								
	ERT1-124A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	安稳B柜(220kV室55P)	65																								
	ERT1-125A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	70																								
	ERT1-125B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	70																								
	ERT1-126A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	69																								
	ERT1-126B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	69																								
	ERT1-127A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变测控柜(220kV室27P)	60																								
	ERT1-127B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变测控柜(220kV室27P)	60																								
	ERT1-127C	ZR-KVVP2-22-19X2.5	2	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变测控柜(220kV室27P)	60																								
	ERT1-127D	ZR-KVVP2-22-19X2.5	1	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变测控柜(220kV室27P)	60																								
	ERT1-127E	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变测控柜(220kV室27P)	60																								
	ERT1-127F	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变测控柜(220kV室27P)	60																								
	ERT1-127G	ZR-KVVP2-22-4X4	2	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	#1整流变测控柜(220kV室27P)	60																								
	ERT1-128	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	计量柜(220kV室51P)	58																								
	ERT1-129	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	故障录波柜(220kV室34P)	51																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/105
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT1-180	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #1整流变间隔GIS汇控柜	220kV #1整流变A相PT接线盒	23																								
	ERT1-131A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变测控柜(220kV室27P)	17																								
	ERT1-131B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变测控柜(220kV室27P)	17																								
	ERT1-131C	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变测控柜(220kV室27P)	17																								
	ERT1-131D	ZR-KVVP2-22-14X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变测控柜(220kV室27P)	17																								
	ERT1-131E	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变测控柜(220kV室27P)	17																								
	ERT1-132A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	16																								
	ERT1-132B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	16																								
	ERT1-132C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	16																								
	ERT1-132D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	16																								
	ERT1-132E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	16																								
	ERT1-133A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	安稳A柜(220kV室54P)	30																								
	ERT1-133B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	安稳B柜(220kV室55P)	31																								
	ERT1-135A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	27																								
	ERT1-135B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	27																								
	ERT1-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	28																								
	ERT1-137	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	故障录波柜(220kV室34P)	25																								
	ERT1-138A1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	28																								
	ERT1-138A2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	28																								
						13																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/106
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT1-138B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	28																								
	ERT1-138C1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	28																								
	ERT1-138C2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	28																								
	ERT1-139	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	计量柜(220kV室51P)	26																								
	ERT1-140A	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变本体端子箱	501																								
	ERT1-140B	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变本体端子箱	501																								
	ERT1-140C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变本体端子箱	501																								
	ERT1-140D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变本体端子箱	501																								
	ERT1-140E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变本体端子箱	501																								
	ERT1-140F	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护A柜(220kV室25P)	#1整流变本体端子箱	501																								
	ERT1-141A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	#1整流变测控柜(220kV室27P)	16																								
	ERT1-141B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	#1整流变测控柜(220kV室27P)	16																								
	ERT1-137‘	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	30																								
	ERT1-147A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	故障录波柜(220kV室34P)	24																								
	ERT1-147B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	故障录波柜(220kV室34P)	24																								
	ERT1-147C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	故障录波柜(220kV室34P)	24																								
	ERT1-147D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	故障录波柜(220kV室34P)	24																								
	ERT1-147E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	故障录波柜(220kV室34P)	24																								
	ERT1-148A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	22																								
	ERT1-148B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#1整流变保护B柜(220kV室26P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	22																								

备注								
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编 制		敷 设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/107
	校 核		校 核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT2-121A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	63																								
	ERT2-121B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	63																								
	ERT2-121C	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	63																								
	ERT2-121D	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	63																								
	ERT2-122A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	62																								
	ERT2-122B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	62																								
	ERT2-123A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	安稳A柜(220kV室54P)	54																								
	ERT2-124A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	安稳B柜(220kV室55P)	53																								
	ERT2-125A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	62																								
	ERT2-125B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	62																								
	ERT2-126A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	63																								
	ERT2-126B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	63																								
	ERT2-127A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变测控柜(220kV室30P)	60																								
	ERT2-127B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变测控柜(220kV室30P)	60																								
	ERT2-127C	ZR-KVVP2-22-19X2.5	2	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变测控柜(220kV室30P)	60																								
	ERT2-127D	ZR-KVVP2-22-19X2.5	1	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变测控柜(220kV室30P)	60																								
	ERT2-127E	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变测控柜(220kV室30P)	60																								
	ERT2-127F	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变测控柜(220kV室30P)	60																								
	ERT2-127G	ZR-KVVP2-22-4X4	2	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	#2整流变测控柜(220kV室30P)	60																								
	ERT2-128	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	计量柜(220kV室51P)	58																								
	ERT2-129	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	故障录波柜(220kV室34P)	56																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/108
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT2-180	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #2整流变间隔GIS汇控柜	220kV #2整流变A相PT接线盒	23																								
	ERT2-131A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变测控柜(220kV室30P)	19																								
	ERT2-131B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变测控柜(220kV室30P)	19																								
	ERT2-131C	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变测控柜(220kV室30P)	19																								
	ERT2-131D	ZR-KVVP2-22-14X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变测控柜(220kV室30P)	19																								
	ERT2-131E	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变测控柜(220kV室30P)	19																								
	ERT2-132A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	17																								
	ERT2-132B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	17																								
	ERT2-132C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	17																								
	ERT2-132D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	17																								
	ERT2-132E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	17																								
	ERT2-133A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	安稳A柜(220kV室54P)	28																								
	ERT2-133B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	安稳B柜(220kV室55P)	28																								
	ERT2-135A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	29																								
	ERT2-135B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	29																								
	ERT2-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	29																								
	ERT2-137	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	故障录波柜(220kV室34P)	22																								
	ERT2-138A1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	20																								
	ERT2-138A2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	20																								
						13																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/109
校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT2-138B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	20																								
	ERT2-138C1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	20																								
	ERT2-138C2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	20																								
	ERT2-139	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	计量柜(220kV室51P)	26																								
	ERT2-140A	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变本体端子箱	480																								
	ERT2-140B	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变本体端子箱	480																								
	ERT2-140C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变本体端子箱	480																								
	ERT2-140D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变本体端子箱	480																								
	ERT2-140E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变本体端子箱	480																								
	ERT2-140F	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护A柜(220kV室28P)	#2整流变本体端子箱	480																								
	ERT2-141A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	#2整流变测控柜(220kV室30P)	18																								
	ERT2-141B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	#2整流变测控柜(220kV室30P)	18																								
	ERT2-137‘	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	27																								
	ERT2-147A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	故障录波柜(220kV室34P)	27																								
	ERT2-147B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	故障录波柜(220kV室34P)	27																								
	ERT2-147C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	故障录波柜(220kV室34P)	27																								
	ERT2-147D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	故障录波柜(220kV室34P)	27																								
	ERT2-147E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	故障录波柜(220kV室34P)	27																								
	ERT2-148A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	19																								
	ERT2-148B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#2整流变保护B柜(220kV室29P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	19																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/110
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT3-121A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	64																								
	ERT3-121B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	64																								
	ERT3-121C	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	64																								
	ERT3-121D	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	64																								
	ERT3-122A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	63																								
	ERT3-122B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	63																								
	ERT3-123A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	安稳A柜(220kV室54P)	57																								
	ERT3-124A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	安稳B柜(220kV室55P)	56																								
	ERT3-125A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	65																								
	ERT3-125B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	65																								
	ERT3-126A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	66																								
	ERT3-126B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	66																								
	ERT3-127A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变测控柜(220kV室33P)	60																								
	ERT3-127B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变测控柜(220kV室33P)	60																								
	ERT3-127C	ZR-KVVP2-22-19X2.5	2	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变测控柜(220kV室33P)	60																								
	ERT3-127D	ZR-KVVP2-22-19X2.5	1	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变测控柜(220kV室33P)	60																								
	ERT3-127E	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变测控柜(220kV室33P)	60																								
	ERT3-127F	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变测控柜(220kV室33P)	60																								
	ERT3-127G	ZR-KVVP2-22-4X4	2	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	#3整流变测控柜(220kV室33P)	60																								
	ERT3-128	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	计量柜(220kV室51P)	62																								
	ERT3-129	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	故障录波柜(220kV室34P)	59																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/111
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT3-180	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #3整流变间隔GIS汇控柜	220kV #3整流变A相PT接线盒	23																								
	ERT3-131A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变测控柜(220kV室33P)	17																								
	ERT3-131B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变测控柜(220kV室33P)	17																								
	ERT3-131C	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变测控柜(220kV室33P)	17																								
	ERT3-131D	ZR-KVVP2-22-14X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变测控柜(220kV室33P)	17																								
	ERT3-131E	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变测控柜(220kV室33P)	17																								
	ERT3-132A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	16																								
	ERT3-132B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	16																								
	ERT3-132C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	16																								
	ERT3-132D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	16																								
	ERT3-132E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	16																								
	ERT3-133A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	安稳A柜(220kV室54P)	24																								
	ERT3-133B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	安稳B柜(220kV室55P)	24																								
	ERT3-135A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	25																								
	ERT3-135B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	25																								
	ERT3-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	24																								
	ERT3-137	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	故障录波柜(220kV室34P)	19																								
	ERT3-138A1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	15																								
	ERT3-138A2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	15																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/112
校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT3-138B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	15																								
	ERT3-138C1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	15																								
	ERT3-138C2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	15																								
	ERT3-139	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	计量柜(220kV室51P)	28																								
	ERT3-140A	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变本体端子箱	377																								
	ERT3-140B	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变本体端子箱	377																								
	ERT3-140C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变本体端子箱	377																								
	ERT3-140D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变本体端子箱	377																								
	ERT3-140E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变本体端子箱	377																								
	ERT3-140F	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护A柜(220kV室31P)	#3整流变本体端子箱	377																								
	ERT3-141A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	#3整流变测控柜(220kV室33P)	16																								
	ERT3-141B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	#3整流变测控柜(220kV室33P)	16																								
	ERT3-137‘	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	23																								
	ERT3-147A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT3-147B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT3-147C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT3-147D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT3-147E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT3-148A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	17																								
	ERT3-148B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#3整流变保护B柜(220kV室32P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	17																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/113
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT4-121A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	62																								
	ERT4-121B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	62																								
	ERT4-121C	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	62																								
	ERT4-121D	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	62																								
	ERT4-122A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	63																								
	ERT4-122B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	63																								
	ERT4-123A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	安稳A柜(220kV室54P)	61																								
	ERT4-124A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	安稳B柜(220kV室55P)	60																								
	ERT4-125A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	69																								
	ERT4-125B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	69																								
	ERT4-126A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	70																								
	ERT4-126B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	70																								
	ERT4-127A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变测控柜(220kV室38P)	64																								
	ERT4-127B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变测控柜(220kV室38P)	64																								
	ERT4-127C	ZR-KVVP2-22-19X2.5	2	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变测控柜(220kV室38P)	64																								
	ERT4-127D	ZR-KVVP2-22-19X2.5	1	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变测控柜(220kV室38P)	64																								
	ERT4-127E	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变测控柜(220kV室38P)	64																								
	ERT4-127F	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变测控柜(220kV室38P)	64																								
	ERT4-127G	ZR-KVVP2-22-4X4	2	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	#4整流变测控柜(220kV室38P)	64																								
	ERT4-128	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	计量柜(220kV室51P)	65																								
	ERT4-129	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	故障录波柜(220kV室34P)	63																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/114
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT4-180	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #4整流变间隔GIS汇控柜	220kV #4整流变A相PT接线盒	23																								
	ERT4-131A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变测控柜(220kV室38P)	17																								
	ERT4-131B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变测控柜(220kV室38P)	17																								
	ERT4-131C	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变测控柜(220kV室38P)	17																								
	ERT4-131D	ZR-KVVP2-22-14X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变测控柜(220kV室38P)	17																								
	ERT4-131E	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变测控柜(220kV室38P)	17																								
	ERT4-132A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	16																								
	ERT4-132B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	16																								
	ERT4-132C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	16																								
	ERT4-132D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	16																								
	ERT4-132E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	16																								
	ERT4-133A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	安稳A柜(220kV室54P)	17																								
	ERT4-133B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	安稳B柜(220kV室55P)	16																								
	ERT4-135A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	25																								
	ERT4-135B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	25																								
	ERT4-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	24																								
	ERT4-137	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	故障录波柜(220kV室34P)	17																								
	ERT4-138A1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	23																								
	ERT4-138A2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	23																								
						13																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/115
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT4-138B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	23																								
	ERT4-138C1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	23																								
	ERT4-138C2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	23																								
	ERT4-139	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	计量柜(220kV室51P)	21																								
	ERT4-140A	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变本体端子箱	357																								
	ERT4-140B	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变本体端子箱	357																								
	ERT4-140C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变本体端子箱	357																								
	ERT4-140D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变本体端子箱	357																								
	ERT4-140E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变本体端子箱	357																								
	ERT4-140F	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护A柜(220kV室36P)	#4整流变本体端子箱	357																								
	ERT4-141A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	#4整流变测控柜(220kV室38P)	16																								
	ERT4-141B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	#4整流变测控柜(220kV室38P)	16																								
	ERT4-137‘	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	25																								
	ERT4-147A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT4-147B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT4-147C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT4-147D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT4-147E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	故障录波柜(220kV室34P)	18																								
	ERT4-148A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	25																								
	ERT4-148B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#4整流变保护B柜(220kV室37P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	25																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/116
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT5-121A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	89																								
	ERT5-121B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	89																								
	ERT5-121C	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	89																								
	ERT5-121D	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	89																								
	ERT5-122A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	89																								
	ERT5-122B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	89																								
	ERT5-123A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	安稳A柜(220kV室54P)	85																								
	ERT5-124A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	安稳B柜(220kV室55P)	84																								
	ERT5-125A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	92																								
	ERT5-125B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	92																								
	ERT5-126A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	93																								
	ERT5-126B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	93																								
	ERT5-127A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变测控柜(220kV室41P)	90																								
	ERT5-127B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变测控柜(220kV室41P)	90																								
	ERT5-127C	ZR-KVVP2-22-19X2.5	2	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变测控柜(220kV室41P)	90																								
	ERT5-127D	ZR-KVVP2-22-19X2.5	1	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变测控柜(220kV室41P)	90																								
	ERT5-127E	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变测控柜(220kV室41P)	90																								
	ERT5-127F	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变测控柜(220kV室41P)	90																								
	ERT5-127G	ZR-KVVP2-22-4X4	2	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	#5整流变测控柜(220kV室41P)	90																								
	ERT5-128	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	计量柜(220kV室51P)	89																								
	ERT5-129	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	故障录波柜(220kV室35P)	85																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/117
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT5-180	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #5整流变间隔GIS汇控柜	220kV #5整流变A相PT接线盒	23																								
	ERT5-131A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变测控柜(220kV室41P)	17																								
	ERT5-131B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变测控柜(220kV室41P)	17																								
	ERT5-131C	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变测控柜(220kV室41P)	17																								
	ERT5-131D	ZR-KVVP2-22-14X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变测控柜(220kV室41P)	17																								
	ERT5-131E	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变测控柜(220kV室41P)	17																								
	ERT5-132A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	16																								
	ERT5-132B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	16																								
	ERT5-132C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	16																								
	ERT5-132D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	16																								
	ERT5-132E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	16																								
	ERT5-133A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	安稳A柜(220kV室54P)	17																								
	ERT5-133B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	安稳B柜(220kV室55P)	18																								
	ERT5-135A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	28																								
	ERT5-135B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	28																								
	ERT5-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	27																								
	ERT5-137	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	故障录波柜(220kV室35P)	19																								
	ERT5-138A1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	26																								
	ERT5-138A2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	26																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/118
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT5-138B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	26																								
	ERT5-138C1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	26																								
	ERT5-138C2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	26																								
	ERT5-139	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	计量柜(220kV室51P)	18																								
	ERT5-140A	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变本体端子箱	491																								
	ERT5-140B	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变本体端子箱	491																								
	ERT5-140C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变本体端子箱	491																								
	ERT5-140D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变本体端子箱	491																								
	ERT5-140E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变本体端子箱	491																								
	ERT5-140F	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护A柜(220kV室39P)	#5整流变本体端子箱	491																								
	ERT5-141A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	#5整流变测控柜(220kV室41P)	16																								
	ERT5-141B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	#5整流变测控柜(220kV室41P)	16																								
	ERT5-137‘	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	28																								
	ERT5-147A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	故障录波柜(220kV室35P)	20																								
	ERT5-147B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	故障录波柜(220kV室35P)	20																								
	ERT5-147C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	故障录波柜(220kV室35P)	20																								
	ERT5-147D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	故障录波柜(220kV室35P)	20																								
	ERT5-147E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	故障录波柜(220kV室35P)	20																								
	ERT5-148A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								
	ERT5-148B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#5整流变保护B柜(220kV室40P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/119
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT6-121A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	93																								
	ERT6-121B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	93																								
	ERT6-121C	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	93																								
	ERT6-121D	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	93																								
	ERT6-122A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	94																								
	ERT6-122B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	94																								
	ERT6-123A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	安稳A柜(220kV室54P)	87																								
	ERT6-124A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	安稳B柜(220kV室55P)	86																								
	ERT6-125A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	95																								
	ERT6-125B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	95																								
	ERT6-126A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	96																								
	ERT6-126B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	96																								
	ERT6-127A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变测控柜(220kV室44P)	95																								
	ERT6-127B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变测控柜(220kV室44P)	95																								
	ERT6-127C	ZR-KVVP2-22-19X2.5	2	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变测控柜(220kV室44P)	95																								
	ERT6-127D	ZR-KVVP2-22-19X2.5	1	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变测控柜(220kV室44P)	95																								
	ERT6-127E	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变测控柜(220kV室44P)	95																								
	ERT6-127F	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变测控柜(220kV室44P)	95																								
	ERT6-127G	ZR-KVVP2-22-4X4	2	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	#6整流变测控柜(220kV室44P)	95																								
	ERT6-128	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	计量柜(220kV室51P)	91																								
	ERT6-129	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	故障录波柜(220kV室35P)	87																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/120
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT6-180	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #6整流变间隔GIS汇控柜	220kV #6整流变A相PT接线盒	23																								
	ERT6-131A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变测控柜(220kV室44P)	17																								
	ERT6-131B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变测控柜(220kV室44P)	17																								
	ERT6-131C	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变测控柜(220kV室44P)	17																								
	ERT6-131D	ZR-KVVP2-22-14X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变测控柜(220kV室44P)	17																								
	ERT6-131E	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变测控柜(220kV室44P)	17																								
	ERT6-132A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	16																								
	ERT6-132B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	16																								
	ERT6-132C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	16																								
	ERT6-132D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	16																								
	ERT6-132E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	16																								
	ERT6-133A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	安稳A柜(220kV室54P)	20																								
	ERT6-133B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	安稳B柜(220kV室55P)	21																								
	ERT6-135A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	31																								
	ERT6-135B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	31																								
	ERT6-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	30																								
	ERT6-137	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	故障录波柜(220kV室35P)	22																								
	ERT6-138A1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	29																								
	ERT6-138A2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	29																								
						13																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/121
校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT6-138B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	29																								
	ERT6-138C1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	29																								
	ERT6-138C2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	29																								
	ERT6-139	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	计量柜(220kV室51P)	15																								
	ERT6-140A	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变本体端子箱	477																								
	ERT6-140B	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变本体端子箱	477																								
	ERT6-140C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变本体端子箱	477																								
	ERT6-140D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变本体端子箱	477																								
	ERT6-140E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变本体端子箱	477																								
	ERT6-140F	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护A柜(220kV室42P)	#6整流变本体端子箱	477																								
	ERT6-141A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	#6整流变测控柜(220kV室44P)	17																								
	ERT6-141B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	#6整流变测控柜(220kV室44P)	17																								
	ERT6-137‘	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	31																								
	ERT6-147A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	故障录波柜(220kV室35P)	23																								
	ERT6-147B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	故障录波柜(220kV室35P)	23																								
	ERT6-147C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	故障录波柜(220kV室35P)	23																								
	ERT6-147D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	故障录波柜(220kV室35P)	23																								
	ERT6-147E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	故障录波柜(220kV室35P)	23																								
	ERT6-148A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	29																								
	ERT6-148B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#6整流变保护B柜(220kV室43P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	29																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/122
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT7-121A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	100																								
	ERT7-121B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	100																								
	ERT7-121C	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	100																								
	ERT7-121D	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	100																								
	ERT7-122A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	99																								
	ERT7-122B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	99																								
	ERT7-123A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	安稳A柜(220kV室54P)	90																								
	ERT7-124A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	安稳B柜(220kV室55P)	89																								
	ERT7-125A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	98																								
	ERT7-125B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	98																								
	ERT7-126A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	99																								
	ERT7-126B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	99																								
	ERT7-127A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变测控柜(220kV室47P)	97																								
	ERT7-127B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变测控柜(220kV室47P)	97																								
	ERT7-127C	ZR-KVVP2-22-19X2.5	2	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变测控柜(220kV室47P)	97																								
	ERT7-127D	ZR-KVVP2-22-19X2.5	1	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变测控柜(220kV室47P)	97																								
	ERT7-127E	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变测控柜(220kV室47P)	97																								
	ERT7-127F	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变测控柜(220kV室47P)	97																								
	ERT7-127G	ZR-KVVP2-22-4X4	2	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	#7整流变测控柜(220kV室47P)	97																								
	ERT7-128	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	计量柜(220kV室51P)	94																								
	ERT7-129	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	故障录波柜(220kV室35P)	90																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/123
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT7-180	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #7整流变间隔GIS汇控柜	220kV #7整流变A相PT接线盒	23																								
	ERT7-131A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变测控柜(220kV室47P)	16																								
	ERT7-131B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变测控柜(220kV室47P)	16																								
	ERT7-131C	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变测控柜(220kV室47P)	16																								
	ERT7-131D	ZR-KVVP2-22-14X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变测控柜(220kV室47P)	16																								
	ERT7-131E	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变测控柜(220kV室47P)	16																								
	ERT7-132A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	16																								
	ERT7-132B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	16																								
	ERT7-132C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	16																								
	ERT7-132D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	16																								
	ERT7-132E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	16																								
	ERT7-133A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	安稳A柜(220kV室54P)	23																								
	ERT7-133B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	安稳B柜(220kV室55P)	24																								
	ERT7-135A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	30																								
	ERT7-135B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	30																								
	ERT7-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	31																								
	ERT7-137	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	故障录波柜(220kV室35P)	24																								
	ERT7-138A1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								
	ERT7-138A2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								
						13																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/124
校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT7-138B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								
	ERT7-138C1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								
	ERT7-138C2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								
	ERT7-139	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	计量柜(220kV室51P)	18																								
	ERT7-140A	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变本体端子箱	381																								
	ERT7-140B	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变本体端子箱	381																								
	ERT7-140C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变本体端子箱	381																								
	ERT7-140D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变本体端子箱	381																								
	ERT7-140E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变本体端子箱	381																								
	ERT7-140F	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护A柜(220kV室45P)	#7整流变本体端子箱	381																								
	ERT7-141A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	#7整流变测控柜(220kV室47P)	15																								
	ERT7-141B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	#7整流变测控柜(220kV室47P)	15																								
	ERT7-137‘	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	30																								
	ERT7-147A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	故障录波柜(220kV室35P)	25																								
	ERT7-147B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	故障录波柜(220kV室35P)	25																								
	ERT7-147C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	故障录波柜(220kV室35P)	25																								
	ERT7-147D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	故障录波柜(220kV室35P)	25																								
	ERT7-147E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	故障录波柜(220kV室35P)	25																								
	ERT7-148A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								
	ERT7-148B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#7整流变保护B柜(220kV室46P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	27																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/125
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT8-121A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	101																								
	ERT8-121B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	101																								
	ERT8-121C	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	101																								
	ERT8-121D	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	101																								
	ERT8-122A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	101																								
	ERT8-122B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	101																								
	ERT8-123A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	安稳A柜(220kV室54P)	92																								
	ERT8-124A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	安稳B柜(220kV室55P)	91																								
	ERT8-125A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	100																								
	ERT8-125B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	100																								
	ERT8-126A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	101																								
	ERT8-126B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	1	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	101																								
	ERT8-127A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变测控柜(220kV室50P)	98																								
	ERT8-127B	ZR-KVVP2-22-14X2.5	1	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变测控柜(220kV室50P)	98																								
	ERT8-127C	ZR-KVVP2-22-19X2.5	2	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变测控柜(220kV室50P)	98																								
	ERT8-127D	ZR-KVVP2-22-19X2.5	1	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变测控柜(220kV室50P)	98																								
	ERT8-127E	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变测控柜(220kV室50P)	98																								
	ERT8-127F	ZR-KVVP2-22-14X2.5	5	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变测控柜(220kV室50P)	98																								
	ERT8-127G	ZR-KVVP2-22-4X4	2	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	#8整流变测控柜(220kV室50P)	98																								
	ERT8-128	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	计量柜(220kV室51P)	97																								
	ERT8-129	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	故障录波柜(220kV室35P)	93																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/126
		校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT8-180	ZR-KVVP2-22-7X4	1	220kV #8整流变间隔GIS汇控柜	220kV #8整流变A相PT接线盒	23																								
	ERT8-131A	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变测控柜(220kV室50P)	17																								
	ERT8-131B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变测控柜(220kV室50P)	17																								
	ERT8-131C	ZR-KVVP2-22-14X2.5	4	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变测控柜(220kV室50P)	17																								
	ERT8-131D	ZR-KVVP2-22-14X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变测控柜(220kV室50P)	17																								
	ERT8-131E	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变测控柜(220kV室50P)	17																								
	ERT8-132A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	16																								
	ERT8-132B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	16																								
	ERT8-132C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	16																								
	ERT8-132D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	16																								
	ERT8-132E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	16																								
	ERT8-133A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	安稳A柜(220kV室54P)	23																								
	ERT8-133B	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	安稳B柜(220kV室55P)	23																								
	ERT8-135A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	32																								
	ERT8-135B	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	220kV母线保护柜I(220kV室9P)	32																								
	ERT8-136	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	33																								
	ERT8-137	ZR-KVVP2-22-10X2.5	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	故障录波柜(220kV室35P)	24																								
	ERT8-138A1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	30																								
	ERT8-138A2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	30																								
						13																								

备注
说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗.
2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据.
3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.

编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/127
校核		校核					

安装单位名称	电缆编号	电缆规范	电力电缆电压KV / 控制电缆备用芯数	电缆去向 起点	电缆去向 终点	电缆长度(米)	电缆所经过的主要竖井，路口（在相应处打√） ZKL#1出口	ZKL#2出口	ZKL#3出口	ZKL#4出口	10kV#1出口	10kV#2出口	10kV#3出口	10kV#4出口	SVG#出口1	SVG#出口2	DRQ#出口1		电缆软管(套) LV-5 30#	LV-5 50#	LV-5 63#	LV-5 76#	LV-5 83#	LV-5 101#	穿管长度（米） Φ25	Φ40	Φ50	Φ70	Φ80	Φ100
	ERT8-138B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	30																								
	ERT8-138C1	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	30																								
	ERT8-138C2	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	30																								
	ERT8-139	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	计量柜(220kV室51P)	19																								
	ERT8-140A	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变本体端子箱	362																								
	ERT8-140B	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变本体端子箱	362																								
	ERT8-140C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变本体端子箱	362																								
	ERT8-140D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变本体端子箱	362																								
	ERT8-140E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变本体端子箱	362																								
	ERT8-140F	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护A柜(220kV室48P)	#8整流变本体端子箱	362																								
	ERT8-141A	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	#8整流变测控柜(220kV室50P)	17																								
	ERT8-141B	ZR-KVVP2-22-10X2.5	3	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	#8整流变测控柜(220kV室50P)	17																								
	ERT8-137‘	ZR-KVVP2-22-7X2.5	4	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	220kV母线保护柜II(220kV室10P)	33																								
	ERT8-147A	ZR-KVVP2-22-4X2.5	2	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	故障录波柜(220kV室35P)	24																								
	ERT8-147B	ZR-KVVP2-22-4X6	2	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	故障录波柜(220kV室35P)	24																								
	ERT8-147C	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	故障录波柜(220kV室35P)	24																								
	ERT8-147D	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	故障录波柜(220kV室35P)	24																								
	ERT8-147E	ZR-KVVP2-22-7X6	3	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	故障录波柜(220kV室35P)	24																								
	ERT8-148A	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	33																								
	ERT8-148B	ZR-KVVP2-22-7X4	3	#8整流变保护B柜(220kV室49P)	220kV电压转接柜(220kV室16P)	33																								

备注	说明:1.清册中的电缆长度为需要量,不包括施工损耗. 2.清册中的电缆及穿管长度不能作为切割电缆及穿管长度的依据. 3.LV-5型电缆软管每套长0.75m.	编制		敷设	王琪贤	日期	2025年3月5日	图号	BC29301S-D0127-10/128
		校核		校核					